

ГУП Брянской области
«БрянскКоммунЭнерго»

<.....>

Решение по итогам проведения внеплановой проверки № 5
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе

«02» февраля 2018 года
Брянск

Г.

На основании ч.ч. 3, 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с Приказом Брянского УФАС России от «29» января 2018 года № 16, на основании обращения заказчика ГУП Брянской области

«БрянскКоммунЭнерго» от 26.12.2018 года исх. № 9987, Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере закупок в составе:

Ведущего заседание инспекции:

<.....> – должностное лицо Брянского УФАС России;

Членов Инспекции:

<.....>,

осуществив внеплановую проверку соблюдения заказчиком ГУП Брянской области «БрянскКоммунЭнерго» требований Закона о контрактной системе при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной 8 МВт в г. Брянск по ул. Белобережская» за №0527500000417000067, установила следующее:

1) 13.06.2018 года в единой информационной системе в сфере закупок размещены извещение и документация электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной 8 МВт в г. Брянск по ул. Белобережская» за №0527500000417000067;

2) начальная (максимальная) цена контракта - 41 303 894 ,00 руб. (сорок один миллион триста три тысячи восемьсот девяносто четыре рубля);

3) согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 07.07.2017 года победителем электронного аукциона признан участник закупки с порядковым номером заявки № 1 ООО «КомплектТеплоЭнерго» с ценой контракта 39 238 699,30 руб. (тридцать девять тысяч двести тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто девять рублей тридцать копеек).

По итогам внеплановой проверки Инспекция Брянского УФАС России пришла к выводу, что заказчиком ГУП Брянской области «БрянскКоммунЭнерго» нарушены положения ч. 26 ст. 95 Закона о контрактной системе, в соответствии с которыми информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта, поскольку информация о расторжении контракта за № 0527500000417000067-0853845-01 от 19.07.2017 года, размещена Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр контрактов» во вкладке «Информация об исполнении (расторжении) контракта, ранее срока, предусмотренного частью 26 статьи 95 Закона о контрактной системе».

Так, заказчиком ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго» 08.11.2017 года принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 0527500000417000067-0853845-01 от 19.07.2017 года по строительству блочно-модульной котельной 8 МВт в г. Брянск по ул. Белобережская в связи с

нарушением обществом ООО «КомплектТеплоЭнерго» существенных условий контракта, установленных в п.п. 1.2, 3.1 контракта № 0527500000417000067-0853845-01 от 19.07.2017 года, а именно: невыполнение работ в установленный контрактом срок.

Указанное решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 0527500000417000066-0853845-01 от 19.07.2017 года:

- во-первых, направлено 10.11.2017 года по почте заказным письмом с уведомлением ООО «КомплектТеплоЭнерго» по почтовому адресу: 111141, г. Москва, ул. Кусковая, д. 20А, указанному в контракте № 0527500000417000067-0853845-01 от 19.07.2017 года, получено обществом 28.11.2017 года (11.12.2017 года уведомление доставлено отправителю);

- во-вторых, направлено 10.11.2017 года экспресс-почтой с описью вложения в адрес ООО «КомплектТеплоЭнерго» по почтовому адресу: 111141, г. Москва, ул. Кусковая, д. 20А, указанному в контракте № 0527500000417000067-0853845-01 от 19.07.2017 года, которое также получено обществом 16.11.2017 года, о чем свидетельствует информация, представленная с официального сайта Почты России «Отчет об отслеживании почтовых отправлений». Также представлен кассовый чек №24105004 от 10.11.2017 года от 10.11.2017 года РПО №ЕРО72192089RU, подтверждающий отправку;

- в-третьих, размещено заказчиком 10.11.2017 года в общедоступной части единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр контрактов» во вкладке «Информация об исполнении (расторжении) контракта».

Учитывая тот факт, что Общество ООО «КомплектТеплоЭнерго» надлежащим образом уведомленное о принятом Заказчиком решении об одностороннем отказе от исполнения контракта 16.11.2017 года и 28.11.2017 года, не устранило нарушения существенных условий контракта, а также учитывая, что заказчиком 11.12.2017 года получено подтверждение о получении обществом ООО «КомплектТеплоЭнерго» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта за № 0527500000417000067-0853845-01, следовательно, в соответствии с положениями ч. 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 19.07.2017 года вступило в законную силу и контракт считается расторгнутым с 22.12.2017 года (учитывая последнюю дату получения уведомления о вручении данного решения отправителем ГУП «Брянсккоммуэнерго» -11.12.2017 года).

Таким образом, в соответствии с [ч. 26 ст. 95](#) Закона о контрактной системе закупок информация о расторжении контракта, подлежала размещению в единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр контрактов» во вкладке «Информация об исполнении (расторжении) контракта» 25.12.2017 г. (учитывая выходные дни), однако фактически указанная информация была размещена заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок во вкладке «Информация об исполнении (расторжении) контракта» 10.11.2017 г. с указанием даты

расторжения контракта – 08.11.2017 г.

Вышеуказанные признаки нарушений Закона о контрактной системе свидетельствуют об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По итогам проведения внеплановой проверки, инспекция Брянского УФАС России,

решила:

1. Признать в действиях заказчика ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго» нарушение положений ч. 26 ст. 95 Закона о контрактной системе.
2. Выдать заказчику предписание об устранении выявленных нарушений Закона о контрактной системе.
3. Передать соответствующему должностному лицу Брянского УФАС России материалы внеплановой проверки для принятия решения о возбуждении административного производства.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Ведущий заседание инспекции

<.....>

Члены инспекции

<.....>

ГУП Брянской области
«БрянскКоммунЭнерго»

<.....>

Предписание

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

«02» февраля 2018 года
Брянск

г.

Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере закупок в составе:

<.....> – должностное лицо Брянского УФАС России;

Членов Инспекции:

<.....>,

на основании своего решения от «02» февраля 2018 года по итогам проведения внеплановой проверки соблюдения заказчиком ГУП Брянской области «БрянскКоммунЭнерго» требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) при размещении в единой информационной системе в сфере закупок информации, предусмотренной Законом о контрактной системе (сведений о расторжении контракта), руководствуясь пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе, предписывает заказчику ГУП Брянской области «БрянскКоммунЭнерго» совершить действия, направленные на устранение нарушений требований части ч. 26 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Выявленные нарушения устранить путем размещения в единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр контрактов» в соответствующей вкладке, надлежащей даты расторжения контракта по строительству блочно-модульной котельной по ул. Танкистов в г. Унеча Брянской области за №0527500000417000066, а именно - 22.12.2017 года.

Предписание должно быть исполнено в срок до «28» февраля 2018 года. Об исполнении настоящего предписания необходимо сообщить в адрес Брянского УФАС России в срок до «28» февраля 2018 года.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. За уклонение от исполнения настоящего Предписания в соответствии с действующим законодательством должностные лица несут административную ответственность.

Ведущий заседание инспекции

<.....>

Члены инспекции

<.....>

