

## Дело № 37-14

### ОАО «МРСК Северо-Запада»

196247, г. Санкт-Петербург,  
площадь Конституции, д. 3 литер  
«А»

филиал ОАО «МРСК Северо-  
Запада» «Архэнерго»

163000, г.Архангельск,

ул.Свободы, дом 3

Заинтересованные лица:

<...>

## РЕШЕНИЕ

### г. Архангельск

Резолютивная часть решения объявлена 01.12.2014.

Решение изготовлено в полном объеме 15.12.2014.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее – Архангельское УФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

Председатель - Цакулов Ю.Г.	– зам. руководителя Архангельского УФАС России, начальник отдела антимонопольного контроля Архангельского УФАС России;
Член комиссии- Спирина Т.А.	- зам. начальника отдела антимонопольного контроля Архангельского УФАС России;
Член комиссии- Воробьева Е.Н.	– ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Архангельского УФАС России;
Член комиссии- Куницын А.С.	– специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Архангельского УФАС России.

в присутствии представителей ОАО «МРСК Северо-Запада»: <...> (доверенность от 30.12.2013 № 29АА 0569536), <...> (доверенность от 30.12.2013 № 29АА 0569584), <...> (доверенность от 30.12.2013), <...> (доверенность от 24.01.2014 № 29АА 0569776), заявителя <...>, рассмотрев дело № 37-14, возбужденное в отношении:

### **ОАО «МРСК Северо-Запада»**

(ИНН 7802312751, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3 литер «А»)

по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

#### **УСТАНОВИЛА:**

В адрес Архангельского УФАС России поступило коллективное заявление на действия ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по несоблюдению сроков технологического присоединения жилых домов заявителей по адресу: Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», д. Часовенское.

Из указанного заявления, а также из пояснений ОАО «МРСК Северо-Запада» (письмо от 07.07.2014 № 69-11/6585) установлено следующее.

Между <...> и ОАО «МРСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1805А/13 от 15.07.2013 (в редакции Дополнительного соглашения от 26.08.2013).

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Подписанный договор получен сетевой организацией 19.07.2013. Таким образом, срок технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» наступил **19.02.2014**.

Между <...> и ОАО «МРСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 621А/13 от 09.04.2013. Срок технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» наступил **06.11.2013**.

Между <...> и ОАО «МРСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 612А/13 от 09.04.2013. Срок технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» наступил **06.11.2013**.

Между <...> и ОАО «МРСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 562А/13 от 09.04.2013. Срок технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» наступил **11.10.2013**.

Между <...> и ОАО «МРСК» заключен договор об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям № 3616/13 от 05.11.2013. Срок технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» наступил **19.05.2014**.

Для создания возможности присоединения объектов заявителей к электрическим сетям сетевая организация должна выполнить следующие мероприятия:

- запроектировать и построить ТП-6/0,4 кВ;
- запроектировать и построить отпайку ВЛ-6 кВ от опоры ВР-6 кВ ф.08-10 № 2 до проектируемой ТП-6/0,4 ориентировочной протяженностью 100 м.
- запроектировать и построить две ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-4/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей.

На дату составления пояснений (07.07.2014) по данным мероприятиям Сетевой организацией выполнены проектные работы, что подтверждается приказами директора ПО «Архангельские электрические сети» от 14.02.2014 № 142 и 14.04.2014 № 347 «Об утверждении рабочего проекта».

Для осуществления возможности размещения объектов электросетевого хозяйства на землях МО «Лисестровское» Общество в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ 09.10.2013 обратилось в МО «Лисестровское» за согласованием трассы ВЛ-6 кВ и места размещения КТП.

03.12.2013 МО «Лисестровское» согласовало план трассы ВЛ и место размещения КТП.

23.12.2013 МО «Приморский муниципальный район» выдан акт выбора земельного участка для объектов технологического присоединения для согласования со смежными землепользователями.

13.02.2014 от МО «Лисестровское» получено согласование трассы ВЛ-0,4 кВ.

10.06.2014 получено согласование ОАО «Ростелеком».

24.06.2014 получено согласование от МУП «Водоканал».

На дату составления пояснений (07.07.2014) Обществом проводилась работа по получению согласований, предусмотренных актом выбора земельного участка, по окончании которых МО «Приморский муниципальный район» будет принято окончательное решение о предоставлении земельного участка Сетевой организации.

Соответственно, земельный участок в аренду Сетевой организации не предоставлен. Без оформления прав на землю для строительства ВЛ и КТП сетевая организация не может начать строительство электросетевых объектов.

Кроме того, из пояснений ОАО «МРСК Северо-Запада» следует, что длительность проведения проектных работ связана с неравномерностью по времени поступления заявок на технологическое присоединение в данном районе, что потребовало корректировки проекта на строительство линии и КТП с учетом присоединения всех объектов заявителей. В период с 26.06.2013 по 22.05.2014

Обществом по данному району заключено 25 договоров льготного технологического присоединения.

Информации от Администрации МО «Приморский муниципальный район» о перспективной застройке территорий в указанном районе в сетевую организацию не поступало.

Обществам также заявлен довод об отсутствии финансовой возможности для осуществления мероприятий, необходимых для технологического присоединения всех заявителей.

25.08.2014 в Управление поступило заявление <...> на действия ОАО «МРСК Северо-Запада» в лице производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по несоблюдению сроков технологического присоединения жилого дома по адресу: Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», д. Часовенское, ул. Полевая.

Между <...> и ОАО «МРСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 4175А/13 от 26.12.2013. Срок технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» наступил **30.06.2014**.

Определением от 09.09.2014 № 02-04/5468 Архангельским УФАС России в отношении ОАО «МРСК Северо-Запада» возбуждено дело № 37-14 по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), выразившегося в несоблюдении предельных сроков технологического присоединения объектов энергоснабжения заявителей расположенных по адресу: Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», д. Часовенское.

Письмами от 25.09.2014 № 01-03/11772 и от 27.11.2014 № 26-16/15455 в адрес Управления ОАО «МРСК Северо-Запада» представило дополнительную информацию.

### **Комиссия рассмотрела дело с учетом следующего.**

ОАО «МРСК Северо-Запада» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством РФ, зарегистрировано межрайонной ИМНС № 15 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1047855175785).

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава, утвержденного годовым Общим собранием акционеров от 16.06.2011 (протокол № 4).

На территории Архангельской области действует филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Приказом Федеральной службы по тарифам России от 03.06.2008 № 191-э ОАО «МРСК Северо-Запада», осуществляющее деятельность в сфере услуг по передаче электрической энергии, включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» под регистрационным № 47.1.116.

Кроме того, ОАО «МРСК Северо-Запада» в лице филиала «Архэнерго» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее - Реестр) по наименованию услуг «Услуги по передаче электроэнергии» (ОКВЭД 40.10.2) с долей более 65% в географических границах Архангельской области (в пределах территории, охваченной присоединенной сетью) (Приказ Архангельского УФАС России от 24.07.2008 № 67/29).

Общество является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, в т.ч. услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств физических лиц к электрическим сетям. При этом данная услуга может быть оказана только сетевой организацией, к электрическим сетям которой потребитель намерен подключить принадлежащие ему энергопринимающие устройства.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются непосредственно с целью последующей передачи электрической энергии для потребителя (технологическое присоединение является обязательной составной частью единого технологического процесса по оказанию услуг по передаче электрической энергии). Возможность заключения договора на передачу электроэнергии обусловлена необходимостью заключения обязательного для сетевой организации договора на технологическое присоединение.

Следовательно, технологическое присоединение не образует отдельного вида экономической деятельности, является нераздельной частью рынка передачи электрической энергии, в связи с чем, не составляет самостоятельного товарного рынка. Данная позиция подтверждена Постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.09.2009 № 6057/09, от 15.05.2011 № 16008/10.

Согласно ст. 5 Закона о защите конкуренции, доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта – субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

Таким образом, ОАО «МРСК Северо-Запада» является субъектом естественной монополии и, соответственно, занимает доминирующее положение на товарном рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в силу прямого указания в законе.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Процедура технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям определена Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Нормы Правил технологического присоединения являются нормами о регулировании доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии, а их применение находится в сфере антимонопольного регулирования и контроля.

На основании п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в т.ч. мероприятий по разработке, и, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с абз. 3 пп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения, для заявителей – физических лиц срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, не может превышать 6 месяцев, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Срок осуществления работ, предусмотренный п. 16 Правил технологического присоединения, является существенным условием публичного договора по технологическому присоединению.

Из пояснений и материалов, представленных Обществом Комиссией установлено следующее.

В связи с неравномерностью по времени поступления заявок и в соответствии с географическим местоположением земельных участков, на которых предусматривалось строительство объектов, реализация мероприятий по технологическому присоединению осуществлялась по нескольким проектам.

Для подключения электроустановок <...> работы выполнялись по проекту № 2184 «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилы домов в МО «Лисестровское» Приморского района Архангельской области».

Для подключения объектов <...> работы выполнялись по проекту № 1519 «Строительство ответвления от ВЛ 0,4кВ от КТП-6/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилых домов в д. Часовенское Приморского района Архангельской области».

Техническое задание на проектно-изыскательские работы по проекту № 2184 утверждено 15.10.2013. Основанием для проектирования послужили договоры с четырьмя лицами, в том числе с Поспеловым И.Б.

21.11.2013 утверждено новое техническое задание в связи с внесением в него изменений, касающихся объектов еще двух заявителей.

06.02.2014 утверждено новое техническое задание в связи с уточнением количества заявителей, в том числе в него включены объекты <...>

Комиссия Управления отмечает, что окончательное техническое задание на разработку проекта № 2184 «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ для обеспечения

технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилых домов в МО «Лисестровское» Приморского района Архангельской области» было утверждено сетевой организацией после истечения срока технологического присоединения объекта <...>

24.02.2014 Общество направило письмо в ООО «Энерком-строй» о необходимости начала выполнения проектных и изыскательских работ с одновременным заключением договора.

03.04.2014 проектно-сметная документация была подготовлена и 14.04.2014 план прохождения ВЛ-0,4кВ до участков заявителей был направлен на согласование в МО «Лисестровское».

С учетом согласования всех замечаний проектная документация, подготовленная ООО «Энерком-строй», утверждена приказом директора ПО «Архангельские электрические сети» № 671 от 14.07.2014.

К моменту утверждения проектной документации срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению жилых домов <...> уже истек.

21.08.2014 Общество направило письмо в ООО «фирма Фохат» о необходимости начала выполнения строительно-монтажных работ с одновременным заключением договора подряда.

10.10.2014 ООО «фирма Фохат» уведомило сетевую организацию об окончании строительно-монтажных работ. Приказом директора ПО «Архангельские электрические сети» № 1068 от 20.10.2014 оборудование включено под напряжение.

Данный проект № 2184 предусматривал строительство ВЛ-0,4кВ до участков заявителей от проектируемой ТП, запланированной к строительству в соответствии с проектом № 419 «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 08-10 № 2, строительство КТП-6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилых домов в МО «Лисестровское» Приморского района Архангельской области». Согласно техническому заданию основанием для строительства по проекту № 419 явились договоры об осуществлении технологического присоединения, заключенные в 2011 году с <...> (21 земельный участок) и <...> (9 земельных участков). 07.04.2014 работы по строительству ТП 6/0,4 кВ и ВЛ-6 кВ завершены. 08.08.2014 приказом директора ПО «Архангельские электрические сети» № 765 электроустановка в составе ВЛ-6 кВ ф. 08-10 № 2, КТП-6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ включена под напряжение.

19.04.2013 утверждено техническое задание на разработку проекта № 1519 «Строительство ответвления от ВЛ 0,4кВ от КТП-6/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилых домов в д. Часовенское Приморского района Архангельской области». В задании учтен объект <...>

17.05.2013 техническое задание было откорректировано в связи с внесением в него объектов <...>

Разработка проекта производилась отделом проектирования филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

26.06.2013 представлен проект электроснабжения объектов заявителей посредством ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ (проект № 1263).

03.12.2013 Администрация МО «Лисестровское» согласовало план расположения ВЛ-0,4 кВ к участкам заявителей от проектируемой ТП.

В последствии с учетом всех замечаний и согласований проект был откорректирован и утвержден в окончательном варианте приказом директора ПО «Архангельские электрические сети» от 20.06.2014 № 601.

Строительство воздушных линий электропередач по проекту № 1519 предусматривалось от проектируемой ТП, запланированной к строительству в соответствии с проектом № 1263 «Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ 0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилых домов в МО «Лисестровское» Приморского района Архангельской области». Основанием для проектирования явились договоры с <...> от 09.08.2012 (6 земельных участков) и еще тремя заявителями.

Указанный проект № 1263 был разработан Сетевой организацией самостоятельно и утвержден приказом директора ПО «Архангельские электрические сети» № 347 от 14.04.2014.

После всех согласований 11.06.2014 проект № 1263 был изменен в связи с корректировкой места расположения КТП-6/0,4 кВ и утвержден приказом директора ПО «Архангельские электрические сети» № 573.

08.08.2014 ООО «МРСК Северо-Запада» направило письмо № 08/9659 в адрес ООО «Энергобум!» о необходимости начала выполнения строительно-монтажных работ по проектам № 1263 и 1519 с одновременным заключением договора подряда.

08.10.2014 получено Распоряжение Администрации МО «Приморский район» № 3007р о согласовании места размещения и утверждения акта выбора земельного участка.

01.10.2014 ООО «Энергобум!» уведомило сетевую организацию об окончании строительно-монтажных работ. Приказом директора ПО «Архангельские электрические сети» № 1014 и 1016 от 09.10.2014 оборудование включено под напряжение.

Из материалов дела усматривается, что ОАО «МРСК Северо-Запада» длительное время вообще не приступало к выполнению своих обязанностей, предусмотренных Правилами технологического присоединения и договорами с заявителями. Сетевая организация длительное время накапливает договоры на технологическое присоединение с заявителями для включения их объектов в одно техническое задание на проектирование. По мнению Комиссии Управления, поступление новых заявок на технологическое присоединение не обуславливает бездействие сетевой организации по исполнению ранее заключенных договоров.

Сетевой организацией не подтверждены обстоятельства, препятствующие ей последовательно, оперативно и четко исполнить все обозначенные пункты [Правил](#) технологического присоединения и условия договора, при соблюдении баланса интересов заказчика (гражданина) и сетевой организации.

Отсутствие у Общества, как у профессионального субъекта рынка услуг по передаче энергии объективных причин, свидетельствующих о невозможности выполнения своих обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения объектов к электрическим сетям, свидетельствует о неправомерном бездействии Общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

Неисполнение сетевой организацией условий договора об осуществлении технологического присоединения в части нарушения предельных сроков технологического присоединения, установленных п. 16 Правил технологического присоединения и договором, ущемляет законные права и интересы заявителей и является нарушением части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Вместе с тем, Комиссия принимает во внимание, что на момент рассмотрения дела 37-14 мероприятия по технологическому присоединению ОАО «МРСК Северо-Запада» исполнены.

15.10.2014 Общество и <...> составили акт об осуществлении технологического присоединения № 1805А/13. Таким образом, срок технологического присоединения жилого дома Пospelова И.Б. составил 1 год и 3 месяца.

20.10.2014 Общество и <...> составили акт об осуществлении технологического присоединения № 562А/13. Таким образом, срок технологического присоединения жилого дома Поткиной Л.Б. составил 1 год и 6 месяцев.

20.10.2014 Общество и <...> составили акт об осуществлении технологического присоединения № 4175А/13. Таким образом, срок технологического присоединения жилого дома Андреевой О.В. составил 10 месяцев.

16.10.2014 Общество уведомило <...> об исполнении со стороны сетевой организации мероприятий для обеспечения технологического присоединения. Однако указанные заявители не сообщили об исполнении ими технических условий.

22.10.2014 в адрес сетевой организации поступило заявление от <...> (до замужества – <...>) о передаче прав по договору об осуществлении технологического присоединения № 3616А/13 от 05.11.2013 на <...>

В ответ на заявление письмом от 19.11.2014 № 26-16/15026 ОАО «МРСК Северо-Запада» направило трехстороннее дополнительное соглашение о перемене сторон в договоре.

В связи с чем, Комиссия Архангельского УФАС России делает вывод о добровольном устранении нарушения антимонопольного законодательства и его последствий со стороны Ответчика в процессе рассмотрения дела № 37-14.

Руководствуясь статьей 23, частями 1-3 статьи 41, статьи 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № 37-14

### **РЕШИЛА:**

1. Признать со стороны ОАО «МРСК Северо-Запада» нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в несоблюдении установленных Правилами технологического присоединения и договором предельных сроков технологического присоединения объектов энергоснабжения (жилых домов) <...> расположенных по адресу: Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», Д. Часовенское;

2. Рассмотрение дела прекратить в связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства и его последствий;

3. Передать материалы дела № 37-14 должностному лицу Архангельского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении ОАО «МРСК Северо-Запада» дела об административном правонарушении.

**Председатель**  
**Член комиссии**  
**Член комиссии**  
**Член комиссии**

**Ю.Г. Цакулов**  
**Т.А. Спирина**  
**Е.Н. Воробьева**  
**А.С. Куницын**

*Примечание: Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия.*