

РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2020

Резолютивная часть решения оглашена «10» декабря 2020

г. Кемерово

Решение в полном объеме изготовлено «15» декабря 2020

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Председателя
комиссии:

<...> заместителя руководителя управления;

Членов комиссии:

<...>

начальника отдела контроля в сфере закупок;

ведущего специалиста-эксперта отдела контроля в
<...> сфере закупок;

рассмотрев материалы дела № 042/06/104-1964/2020, возбужденного на основании обращения Территориального управления администрации Прокопьевского муниципального округа о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП <...>,

УСТАНОВИЛА:

03.12.2020г. в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступило обращение заказчика – Территориального управления администрации Прокопьевского муниципального округа (далее – ТУ АПМО) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП <...>, в отношении которого применена процедура одностороннего отказа от исполнения обязательств по контракту № 0139300020920000213 от 22.06.2020 на «Текущий ямочный ремонт дорог п. Школьный, п.Плодопитомник, п. Шарап, с. Лучшево, п. Калачево».

Изучив представленные заказчиком материалы, Комиссия Кемеровского УФАС установила:

11 июня 2020 года ИП <...> было признано победителем согласно Протоколу подведения итогов электронного аукциона № 0139300020920000213-0 от 11.06.2020г.

22 июня 2020 года между ИП <...> и ТУ АПМО был заключен Контракт № 0139300020920000213.

Согласно, п. 5.1 настоящего контракта срок окончания и сдачи работ – до 15.06.2020 г.

В соответствии с п.п. 1.1 контракта Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению из своих материалов, своими силами и средствами следующих видов работ: текущий ремонт дорог п. Школьный, п. Плодопитомник, п. Шарап, с. Лучшево, п. Калачево (в соответствии с п.3.1 контракта и Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту)).

19.06.2020 г. ТУ АПМО направило уведомление ИП <...> о необходимости приступить к работам.

07.10.2020 г. ТУ АПМО направлена претензия ИП <...> о выполнении обязательств по муниципальному контракту.

Однако, своих обязанностей Подрядчик не исполнил условия Контракта.

Согласно пункту 2 статьи 763 Гражданского кодекса РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непромышленного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической

документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

В силу статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет

ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. По общему правилу, установленному статьей 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в

случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу части 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Установлено, что Заказчиком в адрес ИП <...> были направлены претензии исх. № 431 от 06.10.2020, № 175 от 19.06.2020г. с требованием о соблюдении сроков выполнения работ (п.5.1 настоящего контракта).

Также установлено, что ИП <...> на момент принятия Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта работы не выполнил.

ИП <...> не представил доказательств выполнения работ, установленных Контрактом.

Таким образом, установленный контрактом № 0139300020920000213 от 22.06.2020 срок выполнения работ подрядчиком был нарушен.

В соответствии с пунктом 12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

19.10.2020 заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 0139300020920000213 от 22.06.2020 на «Текущий ямочный ремонт дорог п. Школьный, п.Плодопитомник, п. Шарап, с. Лучшево, п. Калачево».

19.10.2020 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в ЕИС.

Комиссией Кемеровского УФАС России проверено соблюдение процедуры одностороннего отказа, предусмотренной указанными выше правовыми нормами. Установлено, что Решение об одностороннем отказе опубликовано на официальном сайте.

Уведомление о расторжении контракта № 0139300020920000213 от 22.06.2020г. Подрядчик получил по почте 19.11.2020 г.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Из вышеизложенного следует, что решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам электронного аукциона, вступило в силу и контракт считается расторгнутым 30.11.2020.

Следовательно, процедура одностороннего отказа от исполнения контракта, предусмотренная Законом о контрактной системе, Заказчиком была соблюдена.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, Комиссия Кемеровского УФАС России приходит к выводу о том, что ИП <...> допущено существенное нарушение условий Контракта, в частности затягивание сроков выполнения работ, что привело к его расторжению заказчиком в одностороннем порядке по пункту 2 статьи 715 ГК РФ.

В соответствии с ч.16 ст.95 ФЗ № 44-ФЗ информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно части 2 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Из анализа положений статьи 104 ФЗ № 44-ФЗ следует, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в уклонении от заключения контракта. Одним из последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) является ограничение прав такого лица на участие в течение установленного срока в процедурах закупки по размещению государственных и муниципальных закупок.

В судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации (постановления от 30.07.2001 г. № 13-П, от 21.11.2002 г. № 15-П, определения от 07.06.2001 г. №139-О, от 07.02.2002 г. № 16-О) отражено, что применяемые государственными органами санкции должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и применения.

По смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права,

должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

В целях проверки фактов, указанных в рассматриваемом обращении заказчика, Кемеровским УФАС России направлено в адрес ИП <...> уведомление (исх. от 07.12.2020 № 08/10418) с предложением о представлении в срок не позднее 10.12.2020 письменных пояснений на обращение заказчика о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с приложением подтверждающих документов, данное письмо также содержало уведомление о рассмотрении 10.12.2020 настоящего обращения заказчика. ИП <...> на заседание Комиссии не явился, возражений не представил.

На основании изложенного Комиссия Кемеровского УФАС России устанавливает виновность и противоправность действий со стороны ИП <...>, отсутствие объективных причин, которые бы способствовали неисполнению данным хозяйствующим субъектом контракта № 0139300020920000213 от 22.06.2020 на «Текущий ямочный ремонт дорог п. Школьный, п. Плодопитомник, п. Шарап, с. Лучшево, п. Калачево».

Комиссия Кемеровского УФАС России рассматривает включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам Территориального управления администрации Прокопьевского муниципального округа.

Руководствуясь статьями 99, 104 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», комиссия Кемеровского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные Территориальным управлением администрации Прокопьевского муниципального округа об ИП <...> (адрес: <...>), включить в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с существенным нарушением условий контракта сроком на два года.

2. Датой включения сведений в отношении ИП <...> в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в единой информационной системе.

3. Сведения о недобросовестном поставщике исключаются из реестра недобросовестных поставщиков по истечению двух лет со дня их внесения.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии <...>

Члены комиссии

<...>

<...>