



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Орловской области**

ул. Салтыкова-Щедрина, 21, г. Орёл, ГСП, 302000  
тел. (4862) 47-53-57, факс (4862) 76-44-60  
e-mail: to57@fas.gov.ru

04.03.2015 № 799/03

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Заказное с уведомлением о вручении*

Заказчику:  
КУ ОО «Орелгосзаказчик»

302026, г. Орёл, ул. Мопра, 42  
e-mail: goszak@oogz.ru

Поставщику:  
ООО «Транспроект»

394036, г. Воронеж, ул. Арсенальная, д.3  
e-mail: transprojekt@yandex.ru

Аукцион № 0154200000714001461

**Р Е Ш Е Н И Е № РНП-57-14**

по делу № 043-15/03 ТР

по рассмотрению сведений о недобросовестном поставщике

27 февраля 2015 года

г. Орёл

Комиссия Орловского УФАС России по контролю закупок, созданная приказом Орловского УФАС России от 30 декабря 2013 года № 618 (далее – Комиссия) в составе: председателя Комиссии – Солдатенковой И.В., заместителя руководителя – начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

членов Комиссии:

- Погодиной Е.Ю., ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

- Гончаровой М.И., специалиста-эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

в присутствии представителей:

заказчика: Казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» (далее – Заказчик, КУ ОО «Орелгосзаказчик») – Демениной Е.А.;

подрядчика: ООО «Транспроект» (далее также – Подрядчик, Общество) – Романова К.Н., Бутусова С.В.,

рассмотрев сведения о недобросовестном поставщике и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии со статьями 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062,

**У С Т А Н О В И Л А:**

В Орловское УФАС России 13 февраля 2015 года (вх. № 912) поступили сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков (далее-РНП) ООО «Транспроект» (394036, г. Воронеж, ул. Арсенальная, д.3) от КУ ОО

«Орелгосзаказчик», в которых сообщается, что ООО «Транспроект» нарушил сроки выполнения работ по контракту; в соответствии с пунктом 6.3 контракта № 13-ПИР от 09.06.2014 на выполнение работ для государственных нужд (далее – Контракт) Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта.

Из письменных и устных объяснений ООО «Транспроект» следует, что письмо КУ ОО «Орелгосзаказчик» № 253 от 02.02.2015 (решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, далее – Решение) не является правовым основанием для включения ООО «Транспроект» в РНП; КУ ОО «Орелгосзаказчик» отказался от исполнения контракта не в связи с односторонним отказом от его исполнения, а в порядке статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ). Из письма ООО «Транспроект» (исх. № 102 от 20.02.2015) следует, что «Несвоевременное выполнение Контракта стало по причине того, что структура ООО «Транспроект», возглавляемая ГИПом Скоринцевым Д.А. в составе 7 человек ввела в заблуждение руководство Общества, о том, что работы будут выполнены надлежащим образом в установленные сроки. В январе-начале февраля 2015 г. Коллектив работников ООО «Транспроект», не смотря на большой объем выполняемых работ по другим контрактам, всё-таки сумел устранить пробел в их работе, полностью подготовив проектную документацию для предоставления в органы государственной экспертизы, устранив недостатки по ранее предоставленной на экспертизу документации. При этом для максимального соблюдения государственных интересов согласны предусмотреть оплату за выполненную работу, включая разработку рабочей документации, в 2016 году, при условии поступления денежных средств».

27.02.2015 на заседании Комиссии представитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» сообщил, что на данный момент исполнение Контракта для Заказчика не актуально; денежные средства оплатить исполнение Контракта отсутствуют.

Комиссия рассмотрела поступившие сведения о недобросовестном поставщике, провела в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона внеплановую проверку и выявила следующее.

1. 24.04.2014 Департаментом экономики Орловской области (уполномоченный орган) на официальном сайте было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на устройство пешеходных дорожек и тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Орловской области, № 0154200000714001461 (далее – Аукцион). Начальная (максимальная) цена контракта – 3 259 806 руб.

Для участия в Аукционе было подано три заявки; все участники закупки были допущены для участия в аукционе; победитель Аукциона – ООО «Транспроект» (цена Контракта - 2 249 266,14 руб.).

09.06.2014 был заключен Контракт между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «Транспроект».

2. В соответствии с пунктом 4.1 Контракта окончание выполнения работ и сдача разработанной проектной и рабочей документации, прохождение государственной экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости – в сроки, согласно Календарному плану работ (Приложение № 1 к Контракту).

Согласно Приложению № 1 к Контракту сроки окончания разработки проектной продукции:

- 1-й этап - сбор исходных данных, инженерные изыскания, проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о



проверке достоверности определения сметной стоимости объекта (далее – 1-й этап выполнения работ) сентябрь 2014;

- 2-й этап – рабочая документация (далее – 2-й этап выполнения работ) октябрь 2014.

В соответствии с частью 3 статьи 192 ГК РФ срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

3. Заказчиком в адрес ООО «Транспроект» были направлены обращения:

1) 31.10.2014 письмо (исх. № 3017) об истечении срока исполнения Контракта (вручено адресанту 17.11.2014);

2) 07.11.2014 претензия (исх. № 3105) о просрочке 1-ого этапа выполнения работ на 36 дней, 2-го этапа на 6 дней (вручено адресату 24.11.2014);

3) 25.11.2014 письмо (исх. №3304) с просьбой прибыть директору ООО «Транспроект» с отчетом по Контракту (получено лично директором ООО «Транспроект» 26.11.2014);

4) 26.01.2015 претензия (исх. № 173) о просрочке 1-ого этапа выполнения работ на 114 дней, 2-го этапа на 83 дня (вручено адресату 11.02.2015);

5) 02.02.2015 Решение (получено по электронной почте и факсимильной связи 02.02.2015, вручено адресату почтой 09.02.2015).

Данные письма свидетельствуют, о том, что руководству ООО «Транспроект» было известно о не выполнении (нарушении сроков выполнения) работ по Контракту.

Таким образом, Подрядчик взятые на себя по Контракту обязательства не выполнил, проектная и рабочая документация на устройство пешеходных дорожек и тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Орловской области Заказчику представлены не были, то есть были нарушены существенные условия Контракта, что не отрицалось представителями ООО «Транспроект».

4. В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 21.8 документации об Аукционе и пунктом 6.3 Контракта предусмотрен односторонний отказ стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, Законом и в порядке, установленном Законом.

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Кроме того, статьей 715 ГК РФ установлено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Одновременно с этим, согласно части 2 статьи 104 Закона, в РНП включается информация о подрядчиках, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или



в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Таким образом, Решение КУ ОО «Орелгосзаказчик» об одностороннем отказе от исполнения Контракта основано на законе.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику; выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Во исполнение требований части 12 статьи 95 Закона 02.02.2015 Заказчик принял решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх. №253) (далее – Решение) и 03.02.2015 разместил данную информацию в единой информационной системе <http://zakupki.gov.ru>, направил 02.02.2015 по электронной почте (получено Подрядчиком 02.02.2015), по факсу (получено Подрядчиком 02.02.2015) и по почте (вручено адресату 09.02.2015).

Таким образом, КУ ОО «Орелгосзаказчик» надлежаще уведомил ООО «Транспроект» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5. В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Пунктом 12 части 95 установлено, что датой надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем расторжении контракта признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.

Подрядчиком Решение было получено по средствам факсимильной и связи и электронной почты 02.02.2015, следовательно, датой надлежащего уведомления Подрядчика является 02.02.2015, а датой вступления Решения в силу – 13.02.2015.

Таким образом, Заказчиком исполнены требования статьи 95 Закона относительно порядка расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.

При этом, Заказчику Подрядчиком было направлено письмо (исх. № 102 от 20.02.2015) с просьбой о продлении срока выполнения работ и отзыве Решения, в связи с тем, что проектная документация подготовлена в полном объеме после вступления Решения в силу (13.02.2015).

12.01.2015 АО ОО «Орелгосэкспертиза» (исх. №04/ПД) направило ООО «Транспроект» и КУ ОО «Орелгосзаказчик» письмо о необходимости доработать проектную документацию и предоставить недостающие документы в возможно короткие сроки.

6. В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона, в РНП включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.


В соответствии с частью 6 статьи 104 Закона в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Принимая во внимание изложенное выше и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1,2 части 15 статьи 99, статьи 104, частью 104, частью 1 статьи 112 Закона, Комиссия

РЕШИЛА:


1. Сведения, представленные КУ ОО «Орелгосзаказчик» в отношении ООО «Транспроект» (адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Арсенальная, д.3, ИНН 3666138039), в реестр недобросовестных поставщиков включить.

Председатель Комиссии:



И.В. Солдатенкова

Члены Комиссии:



Е.Ю. Погодина



М.И. Гончарова

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

исп. Гончарова М.И.  
(4862) 73-16-33