



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Калининградской области**

ул. Барнаульская 4, г. Калининград, 236006,
б.к. № 5033
тел. (4012) 53-72-01, факс (4012) 53-72-00
e-mail: to39@fas.gov.ru

27.11.15 № 4717/02

На № _____ от _____

Администрация муниципального
образования «Светлогорский район»
economy@svetlogorsk39.ru

Муниципальное учреждение «Учетно-
финансовый центр» Светлогорского
района
Тел. 8-40153-3-33-70

ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ»
117623, г. Москва, деревня Захарьино,
ул. Полевая, д. 1
obshahova@mail.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области направляет копию решения по делу № РНП-39-146 от 24.11.2015 по результатам обращения Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области.

Приложение: копия решения на 6 листах.

Заместитель руководителя-
начальник отдела

Н.С. Иванова

Исп Шевченко Людмила Владимировна,
тел.: 8 (4012) 53-72-05

046513



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ
по делу № РНП-39-146**

24 ноября 2015 года

г. Калининград

На основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», в соответствии с приказом территориального органа ФАС России «О проведении внеплановой проверки» от 20.11.2015 № 466 (далее – Приказ) комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области по осуществлению внеплановых проверок (далее – Комиссия) в составе:

ведущего заседания Комиссии: Н.С. Ивановой – заместителя руководителя – начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,

членов Комиссии:

Ю.А. Дорофеевой – заместителя начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,

Ю.К. Быстровой – старшего государственного инспектора отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,

при участии представителей заказчика – муниципального учреждения «Учетно-финансовый центр» Светлогорского района (далее – Заказчик) – Е.С. Ткачук (по доверенности), С.В. Шклярук (по доверенности); администрации муниципального образования «Светлогорский район» - Е.С. Ткачук (по доверенности), С.В. Шклярук (по доверенности); муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации Светлогорского района» - А.В. Василего (руководитель); ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» - Ж.К. Смолехо (по доверенности);

в результате рассмотрения обращения Заказчика и осуществления внеплановой проверки действий Заказчика при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству очистных сооружений с сетями канализации в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области (извещение № 0135300007614000105) (далее – Конкурс),

УСТАНОВИЛА:

1) Дата размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru извещения о проведении Конкурса – 29.08.2014.

2) Начальная (максимальная) цена контракта – 99 487 080,00 рублей.

3) По окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе поступила одна заявка – ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 24.09.2014).

4) Заявка ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» признана соответствующей требованиям Закона о контрактной системе, извещению о проведении Конкурса. Предложенная цена муниципального контракта – 98 570 000,00 рублей (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе от 26.09.2014).

5) 15.10.2014 между администрацией муниципального образования «Светлогорский район» и ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству очистных сооружений с сетями канализации в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области № 01-10/2014 (далее – Контракт).

6) 02.11.2015 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7) 17.11.2015 в Калининградское УФАС России поступило обращение Заказчика о включении сведений об ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» в реестр недобросовестных поставщиков.

1. В силу части 6 статьи 104 Закона о контрактной системе в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Согласно части 20 статьи 95 Закона о контрактной системе решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего

уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

В соответствии с частью 21 статьи 95 Закона о контрактной системе решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В ходе заседания Комиссии установлено, что решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 02.11.2015 направлено в адрес ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» телеграммой, а также вручено нарочно представителю ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ».

17.11.2015 Заказчик обратился в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ».

Таким образом, действия Заказчика при проведении Аукциона в части направления в контрольный орган в сфере закупок сведений, предусмотренных статьей 104 Закона о контрактной системе соответствуют требованиям Закона о контрактной системе.

2. В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В силу пункта 9.1. Контракта расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Муниципальный заказчик/Заказчик-застройщик/Выгодоприобретатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ, в том числе в следующих случаях:

-представления Генеральным подрядчиком Муниципальному заказчику, Заказчику-застройщику сведений, содержащихся в документах, подтверждающих наличие техники и надлежащего оборудования для выполнения объема работ, которые в ходе исполнения Контракта оказались недостоверными, либо фактическое полное или частичное отсутствие техники и надлежащего оборудования в период действия Контракта;

- выполнения Генеральным подрядчиком работ при полном или

частичном отсутствии техники и надлежащего оборудования, необходимого для выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, в нарушение требований Контракта, приложений к нему, а также действующих нормативных правовых актов считается некачественным выполнение Работ;

- если задержка в сроках выполнения Работ Генеральным подрядчиком, предусмотренных Контрактом, составляет более 10-ти дней;

- при систематическом несоблюдении (более 2-х случаев) Генеральным подрядчиком сроков выполнения этапов Работ в соответствии с календарным графиком;

- в случае установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика по любым основаниям;

- в случае повреждения Генеральным подрядчиком инженерных сетей при выполнении Работ;

- если отступления в выполненных Работах от условий Контракта или иные недостатки в их результате в установленные Муниципальным заказчиком, Заказчиком-застройщиком сроки не были устранены Генеральным подрядчиком либо являются существенными и неустраняемыми;

- применение к Генеральному подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Генерального подрядчика права на производство Работ;

- систематическое нарушение (более 3-х случаев) Генеральным подрядчиком требований по качеству и сроку выполнения Работ, а также устранения выявленных Муниципальным заказчиком, Заказчиком-застройщиком дефектов и недостатков в выполненных Работах.

Согласно пункту 2.1. Контракта контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

Пунктом 2.2. Контракта определено, что начало выполнения работ по Контракту: с момента заключения Контракта. Срок выполнения работ по объекту: не позднее 10.12.2014.

В соответствии с пунктом 2.3. Контракта сроки начала и окончания работ, а также сроки начала и окончания выполнения отдельных этапов работ установлены сторонами в графике выполнения работ, в котором указывается поэтапное описание выполненных работ, их стоимости и срока их выполнения.

02.12.2014 между ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» и администрацией муниципального образования «Светлогорский район» заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 01-10/2014 от 15.10.2014 на выполнение работ по строительству очистных сооружений с сетями канализации в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области.

04.03.2015 между ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» и администрацией муниципального образования «Светлогорский район» заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 01-10/2014 от 15.10.2014 на выполнение работ по строительству очистных сооружений с сетями канализации в пос. Приморье Светлогорского района

Калининградской области. В силу пункта 1 данного соглашения срок выполнения работ по Контракту продлен до 31.05.2015.

16.06.2015 между ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» и администрацией муниципального образования «Светлогорский район» заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 01-10/2014 от 15.10.2014 на выполнение работ по строительству очистных сооружений с сетями канализации в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области. В силу пункта 1 данного соглашения срок выполнения работ по Контракту продлен до 31.10.2015.

В ходе заседания Комиссии установлено, что по состоянию на 02.11.2015 работы по Контракту ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» в полном объеме не выполнены.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков используется на практике как правовой инструмент защиты заказчиков от потенциально недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры осуществления государственной или муниципальной закупки обязательств. При этом одним из последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться ограничение прав лица на участие в течение установленного срока в процедурах торгов по размещению государственных и муниципальных закупок.

Территориальный орган Федеральной антимонопольной службы в соответствии с пунктом 2 Приказа ФАС РФ от 26.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, что возлагает на него обязанность соблюдения конституционных прав субъектов экономических правоотношений.

Лицо, принимающее участие в закупке, подавая заявку на участие в аукционе, должно осознавать все связанные с таким участием риски и возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае признания последнего победителем и нарушения условий заключенного контракта в дальнейшем.

Рассмотрев представленные документы и материалы, оценив приведенные заказчиком доводы, Комиссия пришла к выводу о наличии в рассматриваемом случае оснований для включения сведений об ООО «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» в реестр недобросовестных поставщиков.

В ходе заседания Комиссии представители лиц, участвующих в рассмотрении обращения на вопрос председателя комиссии о достаточности доказательств, представленных в материалах дела, пояснили, что все

доказательства, которые они намеревались представить имеются в распоряжении комиссии, иных доказательств, ходатайств, в том числе о представлении или истребовании дополнительных доказательств не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать действия Заказчика - муниципального учреждения «Учетно-финансовый центр» Светлогорского района соответствующими части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе.

2. Включить сведения об обществе с ограниченной ответственностью «КАЛУГА СТРОЙ ИНВЕСТ» (248002, Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Сатлыкова-Щедрина, д. 23; ИНН/КПП 4027119762/402701001; генеральный директор – Дервянченко Анатолий Иванович, ИНН 391500097380; учредитель – Боева Мария Алексеевна, ИНН 366407400994) в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

3. Датой включения в реестр недобросовестных поставщиков считать дату опубликования таких сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru.

Ведущий заседание
комиссии:



Н.С. Иванова

Члены комиссии:



Ю.А. Дорофеева



Ю.К. Быстрова

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.