



сроки исполнения по 1 этапу - 30.04.2015, по 2 этапу - 30.06.2015, по 3 этапу - 30.07.2015, по 4 этапу — 05.09.2015.

1. В соответствии с товарно-транспортной накладной от 25.05.2015 № 94 ОАО «РАТЕП» работы по 1 этапу фактически выполнены 26.05.2015 в связи с чем, количество дней просрочки по 1 этапу составило 26 календарных дней.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности на момент совершения административного правонарушения составлял 2 месяца.

В соответствии с частью 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

Учитывая изложенное, срок давности привлечения ОАО «РАТЕП» к административной ответственности за нарушение сроков исполнения работ по 1 этапу договора истек.

2. Согласно товарно-транспортной накладной от 02.07.2015 № 119 работы по 2 этапу фактически выполнены Обществом 02.07.2015 в связи с чем, количество дней просрочки по 2 этапу составило 2 календарных дня.

3. Из товарно-транспортной накладной от 05.08.2015 № 140 следует, что работы по 3 этапу фактически выполнены Обществом 05.08.2015 в связи с чем, количество дней просрочки составило 6 календарных дней.

4. В соответствии с объяснением, полученным в городской прокуратуре 01.03.2016 от директора ОАО «РАТЕП» XXXXXXXXXXXXXXXX, на основании протокола совещания (далее - Протокол от 14.10.2015) о выполнении государственного контракта № 3/2/5/12-14-ДОГОЗ в части изготовления устройств усиления мощности ЗЦСЗ от 14.10.2015 срок поставки имущества по 4 этапу продлен до 24.10.2015.

Однако п. 12.2. Договора № Ю65-ОД установлено, что все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной или факсимильной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

Протокол от 14.10.2015 не скреплен соответствующими печатями, и учитывая то обстоятельство, что срок выполнения 4 этапа договора № Ю65/ОД - 05.09.2015, а совещание состоялось 14.10.2015, то данным протоколом лишь констатируется факт нарушения упомянутого срока и определяется планируемый срок поставки с учетом уже имеющего место его нарушения.

Таким образом, указанный протокол не имеет юридической силы, в связи с чем, срок исполнения работ по договору по 4 этапу - 05.09.2015.

Пунктом 6.4. Договора № Ю65/ОД установлено, что датой исполнения обязательств Поставщика ОАО «РАТЕП» по данному договору является дата подписания Покупателем ОАО «РЗП» товарной накладной.

Согласно товарно-транспортной накладной от 26.10.2015 № 182 работы





## ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора по производству ОАО «РАТЕП» XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП, и наложить на директора по производству ОАО «РАТЕП» XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX административный штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, что является минимальным размером штрафа, налагаемого в соответствии с частью 1 статьи 14.55 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН начисления 0210295033050400000439580

Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 16 33010 01 6000 140

ОКТМО 45380000

Банк получателя

Операционный департамент

Банка России

г. Москва 701

БИК 044501002

Расчётный счёт 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (495) 982-00-43, а также, по электронной почте [sementsova@fas.gov.ru](mailto:sementsova@fas.gov.ru), [stukanov@fas.gov.ru](mailto:stukanov@fas.gov.ru).

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течение 10 дней со дня

вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.