

Общество с ограниченной ответственностью «АЙС»  
(ООО «АЙС»)  
ИНН 7842355889 КПП 784001001  
Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.32, лит.А, пом.31Н  
Тел/факс: 8 (812) 336-87-30  
E-mail: ice@ice07.ru

Исх. № 63/06-16 от «07» июня 2016 года

**В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д.13,  
лит.А

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«АЙС»  
191119, Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.32, лит.А,  
пом.31Н, тел/факс 8(812)336-87-30, ice@ice07.ru

**Заказчик, действия которого обжалуются:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТЕПЛОЭНЕРГО»  
197022, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная,  
д.3, лит. К, тел: 8(812)3630936, факс: нет,  
baranovskaiamu@te-spb.ru

**Открытый запрос предложений**

**Номер извещения: 31603696268**

**ЖАЛОБА**

**на действия государственного заказчика**

25.05.2016 г. на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru/>) размещено извещение о проведении открытого запроса предложений №31603696268 на генеральный подряд по техническому перевооружению котельных и строительству тепловых сетей.

В Приложении №5 к Документации по запросу предложений «ДОГОВОР генерального подряда № (ПРОЕКТ) п. 2. Сроки выполнения работ указано:

2.1. Начало выполнения работ: **дата заключения договора.**

2.2. Начало срока выполнения работ по разработке и согласованию проектной, рабочей и сметной документации: **дата заключения договора.**

2.3. Окончание срока выполнения работ по разработке и согласованию проектной, рабочей и сметной документации: **«30» мая 2016 г.**

Датой окончания работ по разработке и согласованию проектной, рабочей и сметной документации является дата подписания акта выполненных работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации в порядке, изложенном в Договоре.

2.3. Начало выполнения работ по техническому перевооружению и строительству: **«01» июня 2016 г.**

2.4. Конечный срок выполнения работ по техническому перевооружению и строительству: **«01» сентября 2017 г.**

**Тогда как:**

В документации открытого запроса предложений п.11. Заключение и исполнение договора по итогам запроса предложений указано:

*11.2. Договор с победителем запроса предложений должен быть направлен Заказчиком в адрес победителя запроса предложений не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подведения итогов запроса предложений.*

11.3. Победитель запроса обязан подписать договор в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика договора. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

Дата и время подведения итогов 09.06.2016 в 15:00 (МСК)

Таким образом, ориентировочная дата заключения договора 08.07.2016 года.

**На выполнение работ по договору необходимо:**

Сбор исходных данных:

1) Необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания, т.к. без них невозможно начать проектировать наружные сети и определить место посадки котельной; Срок выполнения работ составляет ориентировочно 1 месяц.

2) Необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания, т.к. без них невозможно выполнить необходимые расчеты фундаментов под котельную и дымовую трубу; Срок выполнения работ составляет ориентировочно 1 месяц.

В связи с вышеизложенным, на сбор исходных данных потребуется 1 (один) месяц.

Выполнение проектных работ:

1) Необходимо выполнить работы по проектированию 3 объектов. Срок выполнения работ составляет ориентировочно 2 месяца.

В связи с вышеизложенным, на выполнение проектных работ потребуется 2 (два) месяца.

Согласования:

1) Необходимо выполнить согласование проектной документации с:

- заинтересованные службы заказчика;
- организации, выдавшие ТУ;
- владельцы территорий;
- владельцы зданий (ввод в ИТП);
- владельцы сетей, с которыми пересекаемся;
- ГИБДД;
- ОПС КГА;
- УСПХ;
- районный архитектор;
- и др.

Срок выполнения работ составляет ориентировочно 1 месяц.

В связи с вышеизложенным, на согласование проектной документации потребуется 1 (один) месяц.

Экспертиза:

1) Срок прохождения негосударственной экспертизы проектной документации составляет ориентировочно 40 дней.

В связи с вышеизложенным, на прохождение негосударственной экспертизы проектной документации потребуется 40 (сорок) дней.

Получение разрешения на строительство:

1) Срок получения разрешения на строительство составляет ориентировочно 20 (двадцать) дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.

В связи с вышеизложенным, на получение разрешения на строительство потребуется 20 (двадцать) дней.

В связи с тем, что некоторые виды работ будут проходить параллельно, окончание срока выполнения работ по разработке и согласованию проектной, рабочей и сметной документации: **«12» декабря 2016 г.**

Начало выполнения работ по техническому перевооружению и строительству: **«13» декабря 2016 г.**

Конечный срок выполнения работ по техническому перевооружению и строительству: **«01» сентября 2017 г.**

В закупочной документации установлены требования к окончанию срока выполнения работ по разработке и согласованию проектной, рабочей и сметной документации (**30 мая 2016 года**) и началу выполнения работ по техническому перевооружению и строительству (**1 июня 2016 года**), которые на данный момент являются прошедшими. Учитывая, что подведение итогов по данному открытому запросу

предложений состоится только **09.06.2016 года**, выполнить работы по открытому запросу предложений на генеральный подряд по техническому перевооружению котельных и строительству тепловых сетей, в указанный в документации срок не представляется возможным. Таким образом, заказчик вводит в заблуждение участников размещения заказа, устанавливая в закупочной документации требования, которые противоречат действующему законодательству.

В соответствии с частью 10 статьи 3 Закона N 223-ФЗ и пунктом 3 Порядка № 17/13г. юридическим лицом (группой юридических лиц, выступающих на стороне одного участника) или физическим лицом (группой физических лиц, выступающих на стороне одного участника), проводимой заказчиками в соответствии с Законом N 223-ФЗ, может быть подана жалоба на действия (бездействия) такого заказчика.

На основании изложенного:

**ПРОСИМ:**

1. приостановить размещение ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» заказа на генеральный подряд по техническому перевооружению котельных и строительству тепловых сетей;
2. приостановить заключение договора на генеральный подряд по техническому перевооружению котельных и строительству тепловых сетей;
3. рассмотреть настоящую жалобу по существу;
4. внести заказчику предписание об устранении допущенных нарушений требований Федерального закона.

Приложения:

1. Копии документов о назначении руководителя, 1 экз.

«07» июня 2016 года

Генеральный директор ООО «АЙС»

Ю.В.Нагорный