

ООО "МС-Строй"

ИНН 7203372840 КПП 720301001
Адрес: 625003, Россия, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Железнодорожная, д.54
тел.: 8-906-822-99-77

Западно-Сибирский банк
ОАО "Сбербанк России" г.Тюмень
р/с 40702810167100003466
БИК 047102651

15.11.2016 г. Исх. № 86/2016

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу, 629001 Тюменская область, ЯНАО, г.Салехард, ул.Губкина, д.13, телефон: (34922) 3-41-26, факс:(34922) 3-47-08, адрес электронной почты: to89@fas.gov.ru

Копия Заказчику: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Лабытнанги».

Место нахождения: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, 10
Почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, 10, E-mail:
mail@uks.lbt.yanao.ru

Ответственное должностное лицо заказчика: Вовк Юрий Анатольевич
тел.: +7(34992) 2-20-19, факс: +7(34992) 2-28-17.

Копия уполномоченному органу: Администрация города Лабытнанги

Место нахождения: Российская Федерация, 629400, Ямало-Ненецкий АО, Лабытнанги г, В. Нака, 1;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 629400, Ямало-Ненецкий АО, Лабытнанги г, В. Нака, 1.

Ответственное должностное лицо: Кузнецова Юлия Владимировна
E-mail: torg@adm.lbt.yanao.ru, номер контактного телефона: +7 (34992) 57070 доб. 1541,
факс: +7 (34992) 50903

Адрес электронной площадки в сети "Интернет": ЗАО «Сбербанк-АСТ», <http://sberbank-ast.ru/>

Реестровый номер закупки: 0190300000216000351

от: ООО «МС-Строй», место нахождения и почтовый адрес (совпадают): 625003, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Железнодорожная, д.54, тел. 8-906-822-99-77, адрес электронной почты: hillmike@yandex.ru контактное лицо Медведев Сергей Александрович – генеральный директор.

ЖАЛОБА

на аукционную документацию противоречащую законодательству
(код закупки 0190300000216000351)

31 октября 2016 года Заказчик и Уполномоченный орган опубликовали открытый аукцион в электронной форме № 0190300000216000351.

В аукционной документации содержатся требования, нарушающие Законодательство РФ. В разъяснениях Заказчик отказался вносить какие-либо коррективы в документацию.

По мнению ООО «МС-Строй» Заказчик нарушает требования Законодательства РФ при проведении закупки, по следующим пунктам:

1. В аукционной документации необоснованно установлено требование о наличии СРО с видами работ "Наружные системы водопровода и теплоснабжения". В техническом задании и сметах отсутствуют работы по устройству наружных сетей. Врезка не означает устройство, требуется врезать внутренние сети. Может быть и необходима

промывка и дезинфекция новых сетей и тех, которые эксплуатируются (как указано в разъяснении), но в сметах, ведомости объемов работ **данный вид работ отсутствует**. Возможно это подразумевается, но тогда должно было быть прописано в сметах отдельной строкой и соответственно оплачиваться.

2. В нарушении Закона РФ №44 опубликованы ведомости материалов, где указан товарный знак без сопровождения словом "или эквивалент". Например: URSA, светильник Jetron, кабель SRL, D-Link и т.д. В ведомости объемов работ №12 слово эквивалент присутствует.
3. В аукционной документации опубликован график производства работ из проекта, где указан проектный срок выполнения работ 35 дней. Согласно графика проведения аукциона подписание контракта может состояться 5 декабря и позднее, т.е. в лучшем случае на выполнение работ 21 день. Заказчик в разъяснении пояснил, что, выполняя работы в 2 смены можно уложиться в 10-15 дней. Исходя из начальной цены контракта «неплохое» условие для малого бизнеса осваивать по 1 млн. рублей в день. Однако Заказчик не учел, что график разработан в проекте уже с учетом количества смен в сутках – 2 и продолжительность 35 дней. При более детальном рассмотрении календарного плана ремонтных работ (приложение) видно, что только для одновременного производства общестроительных работ во всех 4-х корпусах в 2 смены, с учетом, что один человек-одна смена, получаем: общестроительные работы-число рабочих в смену 1 корпус – 18 человек* умножаем на 4 корпуса*умножаем на 2 смены, т.е. необходимо задействовать одновременно **144** человека и это не берем во внимание другие работы. Если учесть все работы и применить столбец «Число рабочих в смену», то необходимо будет **300** человек, 150 в одну смену и 150 во 2-ю. **В пункте 26 аукционной документации установлено требование: аукцион для субъектов малого предпринимательства.** В соответствии с Законом РФ № 209 субъектом считается предприятие с количеством до **100** человек. **Таким образом, ни одно малое предприятие не сможет выполнить работы в срок.** Не учтено условие - материалы для производства работ. Практически весь материал отсутствует в свободной продаже на территории ЯНАО, необходимо учесть время на его доставку из других регионов РФ. **Вывод: Заказчик установил невыполнимое условие по срокам работ, в противоречие с проектом,** у Заказчика не может быть иного мнения отличного от проекта. Никакие бюджетные обязательства не могут быть обоснованием очень короткого срока выполнения работ. Согласно ч.1. ст.1 ФЗ-44 – прежде всего эффективность, прозрачность и предотвращение злоупотреблений при проведении закупок.

На основании изложенного, руководствуясь Законом РФ № 44-ФЗ прошу:

1. Обязать Заказчика привести аукционную документацию в соответствие с действующим законодательством и нормативными актами, действующими на территории РФ и проекту.

Приложения: 1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя – 2 стр.

2. Календарный план ремонтных работ – 1 стр.

Генеральный директор _____

С.А. Медведев

Подписано электронной подписью