



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ФСБ России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

«САНАТОРИЙ «ЧЕРНОМОРЬЕ»

06022017 № 342  
298655, г. Ялта, пгт. Ливадия,  
ул. Виноградная, 12  
Тел. (3654) 31-55-58

Управление Федеральной  
антимонопольной службы по  
Республике

Крым и г. Севастополю

Адрес: г. Симферополь, ул. Александра  
Невского, д. 1

Т.В. Кураеву

Заявитель: ФГКУ «Санаторий  
«Черноморье» ФСБ России»  
Адрес: г. Ялта, пгт. Ливадия,  
ул. Виноградная, д. 12,  
телефон: (3654) 31-07-89


Организация, в отношении которой  
подается заявление в РНП:  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Глобал Сервис»  
(ИНН 3459060698, КПП 345901001  
ОГРН 1153443002745),  
Адрес: 400065, Российская  
Федерация, г. Волгоград,  
ул. Генерала Ватутина, дом 7,  
телефон: +7(844) 278-17-37,  
+7 (915) 326-76-23.

ЗК: 0875100005416000234

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

29.09.2016 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) опубликовано извещение о проведении запроса котировок на проведение капитального ремонта кровли (извещение №0875100005416000234) для нужд государственного заказчика ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России».



Начальная (максимальная) цена контракта 439046 (четыреста тридцать девять тысяч сорок шесть) рублей 14 копеек. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а именно до 10:00 11.10.2016, поступила одна заявка на участие в запросе котировок на бумажном носителе, которые зафиксированы в журнале регистрации поступления заявок, от следующего участника выполнения работ:

Регист рацион ный номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование/Ф. И. О. участника закупки	Место нахождения/ жительства участника закупки	Предложени е о цене товаров/ работ/ услуг (руб.)
1	2	3	4	5
80	11.10.2016 08:40	ООО «Глобал Сервис»	400065, г. Волгоград, ул. Генерала Ватуткина, д. 7	439046.14

Согласно протокола № 319К от 11.10.2016 рассмотрения единственной заявки на участие в запросе котировок на проведение капитального ремонта кровли, единой комиссией принято решение запрос котировок признать несостоявшимся в соответствии с п. 9, ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (далее – Закон о контрактной системе) и в соответствии с п. 25, ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли с единственным участником запроса котировок ООО «Глобал Сервис».

21.10.2016 между ООО «Глобал Сервис» (далее-Подрядчик) и ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России» (далее-Заказчик) был заключен государственный контракт (далее-контракт).

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ и п. 1.1 контракта, Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы Заказчику по капитальному ремонту покрытия кровли, согласно Технического задания (Приложение № 1 к контракту), проектно-сметной документации (Приложение № 3 к контракту) и графиком производственных работ (Приложение № 7 к контракту) а Заказчик оплачивает выполненные надлежащим образом работы в размере и сроки, установленные контрактом.

В соответствии с п. 1, ст. 708 ГК РФ и п. 3.2 контракта, Заказчиком были установлены сроки выполнения работ – начало работ 21.10.2016 до 10.12.2016.

До истечения установленного срока выполнения работ Заказчик неоднократно направлял Подрядчику заказными письмами с уведомлением о вручении, Уведомления (исх. №2150 от 01.11.2016, исх. №2407 от

08.12.2016), с требованием приступить к выполнению работ и с требованием ускорить выполнение работ.

По истечению сроков выполнения работ Заказчик, для урегулирования возникших обстоятельств, направил Подрядчику претензию (№2424 от 12.12.2016) в адрес, указанный в п. 15 контракта, с приложением Акта приема выполненных (невыполненных) работ, где комиссия пришла к заключению, что работы Подрядчиком выполнены не в полном объеме, с нарушением сроков исполнения обязательств, что является существенным нарушением условий контракта. Так же комиссией был предоставлен Подрядчику срок до 20.12.2016, для устранения нарушений условий контракта.

20.12.2016 в связи с окончанием текущего финансового года, Заказчиком было принято решение о приеме и оплате фактически выполненных и принятых работ. Сумма, перечисленная на расчетный счет Подрядчика, составила: 374270 (триста семьдесят четыре тысячи двести семьдесят) рублей 61 копейка.

По состоянию на 21.12.2016 Подрядчиком, выявленные ранее нарушения, не устранены. Работы, предусмотренные условиями контракта в полном объеме не выполнены, о чем был составлен акт приема выполненных работ от 21.12.2016, где комиссия пришла к заключению, работы считать принятыми не в полном объеме, сроки выполнения работ нарушенными, на основании п. 10.4. контракта и ч. 9, ст. 95 Закон о контрактной системе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

23.12.2016 согласно ч. 12 ст. 95 Закон о контрактной системе Заказчиком было размещено в единой информационной системе и направлено заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанного в разделе 15 контракта, Решение об одностороннем отказе ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России» от исполнения контракта в связи с нарушениями существенных условий.

22.01.2017 согласно ч. 12 ст. 95 Закон о контрактной системе считается надлежащим уведомлением Подрядчика по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе Дата вступления решения в законную силу 01.02.2017.

01.02.2017 Заказчиком повторно была проведена приемка выполненных работ по данному контракту, о чем был составлен Акт выполненных работ от 01.02.2017, где комиссией было выявлено следующее: на 01.02.2017 (дата вступления в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №319К от 21.10.2016), Подрядчиком нарушения условий контракта, послужившие основанием для расторжения контракта в одностороннем порядке, не устранены, работы предусмотренные условиями контракта, выполнены не в полном объеме с нарушением сроков.

В соответствии с условиями контракта дата окончания работ - 10.12.2016, дата приемки фактически выполненных работ - 20.12.2016. Просрочка исполнения обязательств по капитальному ремонту покрытия

кровли Подрядчиком составляет 10 дней. В соответствии с п. 8.12. контракта в случае просрочки исполнения обязательств Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока. Пени за 10 дней просрочки, начисленные исходя из стоимости не исполненных в срок обязательств, составляет 4390 (четыре тысячи триста девяносто) рублей 46 копеек, расчет производился в соответствии с Приложением № 2 к контракту.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закон о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 104 Закон о контрактной системе

#### ПРОШУ

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис» (ИНН 3459060698, КПП 345901001 ОГРН 1153443002745) Адрес: 400065, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Генерала Ватутина, дом 7, в связи с односторонним отказом от исполнения государственного контракта ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России.

Приложения (копии):

1. Извещение о проведении запроса котировок, на 2 листах, только в адрес.
2. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 11.10.2016, на 2 листах, только в адрес.
3. Государственный контракт на проведение подрядных работ №319К от 21.10.2016, на 30 листах, только в адрес.
4. Уведомление о требовании приступить к выполнению ремонтных работ (исх. 2150 от 01.11.2016), на 2 листах, только в адрес.
5. Уведомление о требовании ускорить выполнение работ (исх. 2407 от 08.12.2016), на 2 листах, только в адрес.
6. Претензия о нарушении исполнения условий государственного контракта (исх. 2424 от 12.12.2016), на 2 листах, только в адрес.
7. Акт приема выполненных (невыполненных) работ от 20.12.2016, на 1 листе, только в адрес.
8. Сопроводительное письмо о расторжение государственного контракта (исх. 2504 от 22.12.2016), на 1 листе, только в адрес.

9. Решение об одностороннем отказе ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России» от исполнения условий контракта от 21.12.2016 (исх. 2504 от 22.12.2016), на 2 листах, только в адрес.

10. Акт приема выполненных работ по государственному контракту № 319К от 21.10.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли от 21.12.2016, на 2 листах, только в адрес.

11. Акт приема выполненных работ по государственному контракту № 319К от 21.10.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли от 01.02.2017, на 2 листах, только в адрес.

Начальник санатория – врач



С.А. Червонных