



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«САНАТОРИЙ «ЧЕРНОМОРЬЕ»

305 2017 № 1207

298655, г. Ялта, пгт Ливадия,
ул. Виноградная, 12
Тел. (3654) 31-55-58

Руководителю Управления федеральной
антимонопольной службы по
Республике Крым и г. Севастополю
Адрес: г. Симферополь, ул. Александра
Невского, д. 1

Т.В. Кураеву

Заявитель: ФГКУ «Санаторий
«Черноморье» ФСБ России»
Адрес: г. Ялта, пгт. Ливадия,
ул. Виноградная, д. 12,
телефон: (3654) 31-07-89

Организация, в отношении которой
подается заявление в РНП:
Общество с ограниченной
ответственностью «Крымтехстрой»
(ИНН 9103081897, КПП 910301001
ОГРН 1169102085536).
Адрес: 298670, Республика Крым,
г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Горемыкиных, д.
10.
Телефон: +7(978) 8161540.

ЭА: 0875100005416000239


не тот

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

12.10.2016 был заключен государственный контракт № 317 от 12.10.2016 «на проведение работ по капитальному ремонту столовой», между ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России» (далее-Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Крымтехстрой» (далее-Подрядчик). Цена заключенного контракта составляет: 12050693 (двенадцать миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто три) рубля 65 копеек.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ и п. 1.1 контракта, Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту столовой, согласно Сметной документации (Приложение № 1 к контракту), а Заказчик оплачивает



выполненные надлежащим образом работы в размере и сроки, установленные контрактом.

В соответствии с п. 1. ст. 708 ГК РФ и п. 3.2. контракта, Заказчиком были установлены сроки выполнения работ – начало работ 12.10.2016 до 20.12.2016.

До истечения установленного срока выполнения работ Заказчик направлял Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении, Уведомление (исх. №2308 от 25.11.2016), о требовании ускорить выполнение работ.

В период с ноября 2016 года по 20 декабря 2016 года Заказчик принял и оплатил Подрядчику часть выполненных работ на общую сумму 9 096 018 (девять миллионов девяносто шесть тысяч восемнадцать) рублей 69 копеек, о чем были составлены и обоюдно подписаны Акты выполненных работ по форме КС-2 (акт от 18.11.2016, 09.12.2016, акт №1 от 20.12.2016, акт №2 от 20.12.2016, акт №3 от 20.12.2016, акт №4 от 20.10.2016).

13.01.2017 Заказчик произвел проверку выполненных работ Подрядчиком, на соответствие условиям государственного контракта. В результате проверки работ, комиссией был выявлен ряд недостатков в производстве работ. По результатам данной проверки был составлен и подписан двухсторонний Акт (от 13.01.2017), где комиссия приняла решение: работы, предусмотренные условиями контракта, выполнены не в полном объеме, нарушены сроки исполнения работ, на момент проверки просрочка обязательств составляет 24 дня. В соответствии с п. 5.4. контракта, предоставить 30 (тридцать) дней для выполнения ремонтно-строительных работ по устранению выявленных недостатков.

17.01.2017 Подрядчик, предоставил акты выполненных работ по форме КС-2 для приемки выполненных работ. Заказчик, в лице комиссии, по результатам приема работ принял решение, выполненные работы в период с 20.12.2016 по 17.01.2017, принять в полном объеме с нарушением сроков исполнения обязательств. Комиссия предлагает оплатить выполненные работы за указанный период в сумме 604 475 (шестьсот четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 14 копеек и удержать пени за 28 (двадцать восемь) дне просрочки исполнения обязательств, в размере 82730 (восемьдесят две тысячи семьсот тридцать) рублей 90 копеек (Акт приема выполненных работ от 17.01.2017).

01.03.2017 Заказчик, для урегулирования возникших обстоятельств, направил Подрядчику претензию (исх. №619 от 01.03.2017) в адрес, указанный в п. 15 контракта. В претензии Заказчик указал, что работы, предусмотренные условиями контракта Подрядчик выполнил не в полном объеме, с нарушением сроков исполнения обязательства и предоставил Подрядчику 10 (десятидневный) срок на устранение выявленных недостатков.

По истечению предоставленного Подрядчику срока, для устранения выявленных недостатков, Заказчиком была произведена проверка выполненных работ, о чем были составлены и подписаны двухсторонние

акты (от 14.03.2017, 14.04.2017). В ходе проверки комиссия выявила недостатки, которые не позволили Заказчику принять работы в полном объеме. Комиссия приняла решение: работы, предусмотренные условиями контракта, выполнены не в полном объеме, в соответствии с п.5.4. контракта предоставить 30 (тридцать) дней для устранения выявленных недостатков.

19.05.2017 Заказчик, в присутствии Директора ООО «Крымтехстрой» (Подрядчик) произвел приемку работ (акт приемки выполненных работ от 19.05.2017), в результате приемки, комиссия пришла к заключению, что ранее выявленные недостатки, в соответствии с вышеуказанными актами, Подрядчиком не устранены, работы выполнены не в полном объеме, что является существенными нарушениями условий контракта. На основании п. 10.4. контракта, ч. 9. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, комиссия решила: ввиду неоднократного нарушения существенных условий контракта, расторгнуть в одностороннем порядке государственный контракт от 12.10.2016 №317 «Капитальный ремонт столовой»; в соответствии с п. 8.7. контракта за ненадлежащее исполнение обязательств, начислить Подрядчику штраф, в размере 602534 (шестьсот две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 68 копеек.

19.05.2017 согласно ч. 12 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком было размещено в единой информационной системе и вручено Подрядчику нарочно, Решение об одностороннем отказе ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России» от исполнения контракта в связи с нарушениями существенных условий.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, (19.05.2017) является датой надлежащего уведомления Подрядчика о размещении решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. Дата вступления решения в законную силу 29.05.2017.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 104 Федерального закона № 44-ФЗ

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общество с ограниченной ответственностью «Крымтехстрой» (ИНН 9103081897, КПП 910301001 ОГРН 1169102085536) Адрес: 298670, Республика Крым, г. Ялта, птг. Кореиз, ул. Горемыкиных, д. 10, в связи с односторонним отказом от исполнения государственного контракта ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России.

Приложения (копии):

1. Государственный контракт № 317 от 12.10.2016 (без Приложения №1 сметная документация), на 17 листах, только в адрес.
2. Уведомление о требовании ускорить выполнение работ исх. №2308 от 25.11.2016, с копией почтовой квитанции об отправки Подрядчику, на 1 листе, только в адрес.
3. Акт сверки взаимных расчетов за период октябрь 2016 г.-май 2017 г. между ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России» о ООО «Крымтехстрой» по контракту №317 от 12.10.2016, на 1 листе, только в адрес.
4. Акт проверки выполненных работ от 13.01.2017, на 3 листах, только в адрес.
5. Акт приема выполненных (невыполненных) работ от 17.01.2017, на 2 листах, только в адрес.
6. Претензия о нарушении исполнения условий государственного контракта исх. №619 от 01.03.2017, с копией почтовой квитанции об отправки Подрядчику, на 2 листах, только в адрес.
7. Акт проверки выполненных работ от 14.03.2017, на 2 листах, только в адрес.
8. Акт проверки выполненных работ от 14.04.2017, на 2 листах, только в адрес.
9. Акт приемки выполненных работ от 19.05.2017, на 2 листах, только в адрес.
10. Решение об одностороннем отказе ФГКУ «Санаторий «Черноморье» ФСБ России» от исполнения условий контракта от 19.05.2017, на 1 листе, только в адрес.
11. Скриншот с ЕИС, о размещении Решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта и сведения о дате расторжения контракта, на 2 листах, только в адрес.

Начальник санатория – врач

 С.А. Червонных