

ООО «АСТРА ГРУПП»



ИНН 6674359573, КПП 667401001

ОГРН 1106674013071,

Юридический адрес: 620142, РФ,  
Свердловская Область, город Екатеринбург,  
улица Белинского, 182-20  
тел./факс: (343) 200-69-96  
E-mail: [Astra-group@mail.ru](mailto:Astra-group@mail.ru)

11.04.2018 г. исх. N 349

Г 7  
В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве  
Адрес: 107078, г. Москва,  
Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
Тел. +7(495) 784-75-05

### Жалоба на действия Заказчика

**Заказчик закупки:** Акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект»)

Место нахождения: Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

Тел./факс: (499) 261-41-87/ (499) 265-09-74

Адрес электронной почты: [info@atomproekt.com](mailto:info@atomproekt.com)

**Организатор:** Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ»)

Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3

Почтовый адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

Адрес электронной почты: [post@atomstroyexport.ru](mailto:post@atomstroyexport.ru)

Контактные лица: Козлова Наталия Владимировна Тел.: +7 (499) 962-81-89, доб. 3778;

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по теме: «Продление срока эксплуатации энергоблока №3 Смоленской АЭС. Разработка рабочей документации по замене датчиков КИП, выработавших свой ресурс».

Документация о закупке размещена на официальном сайте: <https://atom2.roseltorg.ru>.

Извещение о проведении процедуры закупки "АТОМ03041800177".

**Адрес официального сайта**, на котором размещена информация о закупке:  
<http://zakupki.rosatom.ru>.

**Номер закупки:** 180403/0536/463.

**Дата опубликования извещения** о проведении электронной закупки: 03.04.2018 года.

**Номер закупки на ООС:** Отсутствует.

В соответствии с п. 8 извещения о проведении закупки - Срок выполнения работ: в соответствии с Календарным планом (Часть 5 Тома 1 закупочной документации).

Календарным планом (Часть 5 Тома 1 закупочной документации) предусмотрен срок окончания выполнения работ – **21.05.2018** года.

Пунктом 21 извещения о проведении закупки определено, что «Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1, корп. Б, комн. Б907, не позднее «08» мая 2018 года».

Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки (п. 22 извещения о проведении закупки).

Десятый день, с 08.05.2018 года, выпадает на 18.05.2018 года, которым является пятница, соответственно договор может быть подписан не ранее первого рабочего дня, следующего после 18.05.2018 года, т.е. в период с 21.05.2018 года по 28.05.2018 года.

Следует учитывать, что Заказчик не обязан и не может гарантировать участникам заключение договора в более ранний период.

Пунктом 3.2.2 технического задания предусмотрено обязательство Исполнителя по согласованию рабочей документации с генпроектировщиком АО «Атомэнергoproject» в виде направления письма, либо проставления штампа АО «Атомэнергoproject» на рабочую документацию, либо в виде оформления продолжения титульного листа с подписями ответственных представителей АО «Атомэнергoproject», т.е. с Заказчиком по договору.

Закупочной документацией не установлен предельный срок данного согласования, что более чем существенно влияет на определения Участником закупки срока исполнения договора, и возможности его исполнения в установленный срок, до 21.05.2018 года.

Следует так же отметить, что для исполнения договора Исполнителю необходимо получить исходные данные от Заказчика.

Техническим заданием (п. 4.7.1) и проектом договора (п. 4.2.4) предусмотрена обязанность Заказчика выдать исходные данные в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора.

Таким образом, с 21.05.2018 года (самая ранняя дата заключения договора по условиям извещения о закупке) Исполнитель может получить исходные данные не позднее 30.05.2018 года, после чего необходимо разработать рабочую документацию и согласовать ее, в неопределенные сроки, с генпроектировщиком АО «Атомэнергoproject».

Данные условия изначально и заведомо являются невыполнимыми в установленный календарным планом срок выполнения работ, учитывая полное отсутствие обязанности Ответчика заключить договор ранее 21.05.2018 года, обязанности Заказчика выдать исходные данные ранее 9 дней и обязанности у генпроектировщика АО «Атомэнергoproject» согласовать рабочую документацию в какой либо определенный срок.

Считаем неприемлемым установление срока окончания выполнения работ 21.05.2018 года.

В закупочной документации отсутствует обоснования необходимых трудозатрат и **реальной** возможности исполнения договора в указанный Ответчиком срок.

Более того, считаем необходимым, с учетом объема работ, установить разумный и обоснованный срок исполнения договора, определяемый в календарных днях с даты подписания договора.

Считаем, что срок исполнения договора, при заявленном объеме работ составляет минимум 3 календарных месяца, а установление более короткого периода, свидетельствует о наличии потенциального участника закупки с готовой или почти готовой рабочей документацией, что является нарушением закона о защите конкуренции и антимонопольного законодательства, в части создания преимущественного положения одному участнику закупки по отношению к другим участникам.

Пунктом 4.2.2 установлено, что Заказчик обязуется участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и организациями.

Техническим заданием не предусмотрено согласований готовой документации с соответствующими государственными органами, соответственно включение данного условия в проект договора не позволяет участникам закупки определить необходимый объем работ для исполнения договора.

Считаем необходимым исключить данный пункт из проекта договора, как не предусмотренный техническим заданием.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

1. В случае выявления нарушений законодательства о размещении закупки применить меры ответственности, предусмотренные законодательством РФ.
2. Выдать Ответчику обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений антимонопольного законодательства, о совершении действий направленных на обеспечение конкуренции и установлению равнозначной ответственности сторон договора.

Приложение:

- приказ о назначении директора.

Директор



Сошин А.А.