



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ**
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38 ИМЕНИ Н.В. ЧЕЛНОКОВА»
299055, г. Севастополь, Хрусталева, д. 137-А, тел. (869)67-39-61, факс: (869)67-39-61,
E-mail: sevschool_38@mail.ru

29 июня 2018 г.

№ 320

**Управление Федеральной
антимонопольной службы**

по Республике Крым и городу Севастополю
Адрес: 295000, Республика Крым
г. Симферополь, ул. Александра Невского, д. 1

Заявитель:

Наименование: Государственное бюджетное
образовательное учреждение города
Севастополя «Средняя общеобразовательная
школа №38 имени Н.В. Челнокова
ОГРН: 1149204049928
ИНН: 9204023210
Адрес: 299055, г. Севастополь, ул.Хрусталева,
д. 137А
Телефон: (8692) 67-39-61
Факс: (8692) 67-39-61
Адрес электронной почты:
sevschool_38@mail.ru

**Участник закупки, в отношении которого
подается информация в РНП:**

Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «КрымЭталонСтрой»
Местонахождение: 299058, г.Севастополь,
ул. Сейнерская, д. 19
ОГРН: 1149204013694
ИНН: 9201004636
Телефон: +7(978)722-01-03
Адрес электронной почты: office@kesgroup.ru

Обращение

**о включении в Реестр недобросовестных поставщиков
в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта**

19.02.2018 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru Государственным образовательным бюджетным учреждением города
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени Н.В. Челнокова» (далее

Вх. №	2376
« 02 »	04 2018 г.
Подпись	

Государственный заказчик) размещена закупка в форме электронного аукциона (извещение № 0374200016418000006) на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Общеобразовательная школа № 38 имени Н.В. Челнокова». Начальная (максимальная) цена Договора – 1 380 060,00 рублей (один миллион триста восемьдесят тысяч шестьдесят рублей 00 копеек)

27 февраля 2018 года – дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. На участие в электронном аукционе было подано 10 (десять) заявок, все они были допущены к участию в аукционе.

05 марта 2018 года по результатам проведенной процедуры аукциона победителем было признано Общество с ограниченной ответственностью «КрымЭталонСтрой» с предложением в 800 434,80 руб. (восемьсот тысяч четыреста тридцать четыре рубля 80 копеек).

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 05 марта 2018 г. (копию прилагаем, прил. 1) между Государственным заказчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «КрымЭталонСтрой» (далее – Подрядчик) заключен Гражданско-правовой договор № 904465 на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Общеобразовательная школа №38 имени Н.В. Челнокова», по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, 137 А» от 16.03.2018 г. (далее – Договор) (копию Договора прилагаем, прил. 2).

Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено договором.

Согласно пунктам 4.1.13, 12.1 Договора, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли.

Согласно п.3.1 Договора, Подрядчик обязан выполнить работы: с момента заключения Договора до 25 мая 2018 г., однако Подрядчик с момента подписания договора до 27 июня 2018 года к работам не приступил, что зафиксировано в актах по ГБОУ «СОШ № 38 им. Н.В. Челнокова» от 04.04.2018 № 1, от 06.04.2018 № 2, от 12.04.2018 № 3, от 17.04.2018 № 4, от 18.04.2018 № 5, от 19.04.2018 № 6, от 20.04.2018 № 7, от 23.04.2018 № 8, от 25.04.2018 № 9, от 28.04.2018 № 10, от 04.05.2018 № 11, от 07.05.2018 № 12, от 10.05.2018 № 13, от 14.05.2018 № 14, от 16.05.2018 № 15, от 25.05.2018 № 16, от 15.06.2018 № 17, от 27.06.2018 № 18 (копии актов прилагаем, прил. 3).

Государственным заказчиком направлены Подрядчику претензии о нарушении условий Договора – исх. № 116 от 04.04.2018, исх. № 130 от 12.04.2018, исх. № 138 от 17.04.2018, исх. № 146 от 18.04.2018, исх. № 151 от 19.04.2018, исх. № 155 от 20.04.2018, исх. № 166 от 25.04.2018, исх. № 174 от 04.05.2018, исх. № 180 от 07.05.2018, исх. № 183 от 10.05.2018, исх. № 187 от 11.05.2018, исх. № 191 от 15.05.2018, исх. № 227 от 31.05.2018 (копии прилагаем, прил. 4). К письмам прилагаем копии почтовых квитанций и уведомлений и скриншот страницы с электронной почты.

В нарушение Договора, обязательства, предусмотренные Договором Подрядчиком до настоящего времени не исполнены. Между Государственным заказчиком и Подрядчиком возникла спорная ситуация, суть которой заключается в следующем:

30.03.18 г. не приступив к производству работ на объекте (что является нарушением пункта 11.3 гражданско-правового договора № 904465 от 16.03.18 г.), Подрядчик направил Государственному заказчику письмо № 16 от 29.03.2018 г. о выявленном Подрядчиком несоответствии объемов работ с приложением акта контрольного обмера кровли от 28 марта 2018 года, дополнительным соглашением № 1 от 29.03.2018 г. дополнительной сметой на сумму 36562,70 рублей (тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 70 копеек) и выпиской из «Сборника № 58. Крыши, кровли. ФЕРр-2001-58. Техническая часть» (копию письма с приложениями прилагаем, прил. 5). При замере объемов кровли Подрядчик делает ссылку на выписку из технической части сборника № 58 «Крыши, кровли» ФЕРр-2001-58», которая

преимущественно применяется к шатровым кровлям и при определении объема работ учитывает площадь без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами и без учета их обделки. Пунктом 1.2. заключенного между Государственным заказчиком и Подрядчиком Договора указано, что состав и объем работ определяется Сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора. Согласно пункту 2.3.2. Договора, по соглашению сторон **в ходе исполнения Договора Заказчик вправе изменить не более чем на 10%, предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности** в работах, на выполнение которых заключен Договор. Исполнение Договора Подрядчиком на момент подачи дополнительного соглашения не было начато, а объемы кровли в представленном Подрядчиком акте был завышен. При разработке сметной документации на плоскую кровлю в г. Севастополе применяются «Дополнения к сборнику 12. Кровля», утвержденному и введенному в действие письмом Госстроя России от 12.04.2000 г. № НЗ-1512/10 раздел 10 «Устройство кровель из наплаваемых рулонных материалов. Техническая часть», в котором при определении объема работ вычитается площадь, занимаемая слуховыми окнами, дымовыми трубами, вентиляционными блоками и т.д. Объем работ, связанный с покрытием парапетов, примыканий кровли к шахтам, слуховым окнам, вентиляционным трубам, водосточным колонкам и др. учитывается отдельно. Все это заложено в смете, являющейся неотъемлемой частью Договора. Потребность в предлагаемых дополнительных работах подрядчиком не была доказана. 02 марта 2018 г. было проведено заседание комиссии по рассмотрению представленных Подрядчиком документов и принято решение в соответствии с пунктом 13.4 договора дать ответ в течении 10 дней. Протокол № 1 от 02.04.2018 г. заседания комиссии (копию прилагаем, прилож. 6) вручен представителю Подрядчика на объекте Цветкову А.П.. Государственным заказчиком направлены Подрядчику письма 04.04.2018 г. № 116 и 12.04.2018 г. № 130 (см. прил. 4) о необходимости приступить к работе на объекте, предоставлении графика работ и с ссылкой на «Дополнения к сборнику 12. Кровля», утвержденному и введенному в действие письмом Госстроя России от 12.04.2000 г. № НЗ-1512/10 раздел 10 «Устройство кровель из наплаваемых рулонных материалов. Техническая часть» при замере объемов кровли. С целью урегулирования вопроса 05.04.2018 и 06.04.2018 были проведены технические совещания с участием представителя Подрядчика, на которых шло обсуждение вопроса по началу работ (видеоматериалы прилагаем, диск с записями совещания СОШ 38_8, прил. 7). На письмо Государственного заказчика от 04.04.2018 № 116 Подрядчик направляет ответ от 05.04.2018 г. № 17 (копию прилагаем, прил. 8) в котором сообщает, что готов приступить к работам на объекте, в тоже время обвиняет Государственного заказчика в умышленном занижении НМЦК по капитальному ремонту мягкой кровли объекта, возлагает на Государственного заказчика ответственность за задержку работ, не обосновано ставит под сомнение локально-сметный расчет и в ультимативной форме ставит условие, что к работам приступит только при условии подписания Дополнительного соглашения № 1, в котором предусмотрено Подрядчиком увеличение объема работ. Кроме ранее составленного Подрядчиком акта контрольного обмера площади кровли, с результатами которого Заказчик не согласился по указанным выше причинам, других аргументированных доказательств о необходимости увеличения объема работ Подрядчиком не было представлено. Для объективного рассмотрения вопроса Государственный заказчик провел повторный контрольный обмер кровли в присутствии представителей, осуществляющих строительный контроль за работами на объекте, и представителями ГКУ УМТО ГУОН г. Севастополя (осуществляет контроль за проведением капитальных работ на объектах системы образования города Севастополя), сделал запрос в подрядную организацию ИП Чеменцова О.А., которая занималась разработкой локально-сметной документации (далее ЛСД) по капитальному ремонту кровли и отправил в адрес Подрядчика по почте (дублируя по электронной почте) ответ от 17 апреля 2018 г. № 138 (см. прил. 4.) с приложением повторного акта обмеров кровли и копией письма Чеменцовой О.А. В ответе Государственный заказчик сообщил Подрядчику, что представителем Подрядчика при контрольном обмере кровли необоснованно завышены объемы работ за счет того, что не исключены площади под вентиляционными блоками и площади парапетов, что претензии Подрядчика относительно умышленного занижения Государственным заказчиком НМЦК по капитальному ремонту кровли необоснованны, так как разработкой ЛСД по

капитальному ремонту мягкой кровли на объекте ГБОУ «СОШ № 38 им. Н.В. Челнокова» на основании заключенного Договора, занималась подрядная организация ИП Чеменцова О.А., имеющая на этот вид работ лицензию, локально-сметная документация прошла экспертизу в ГБУ «Севастопольский центр градостроительства, проектирования и ценообразования в строительстве», о чем имеется положительное заключение (копию прилагаем, прил. 9). Государственный заказчик сообщил о своей готовности произвести еще повторно обмер кровли в присутствии представителей Подрядчика. В очередной раз предложил Подрядчику приступить к работам, которые предусмотрены договором и ЛСР к нему, сообщил о своей готовности рассматривать все возникающие в процессе производства дополнительные работы и принимать по ним обоснованные решения, напомнил, что сводным сметным расчетом стоимости строительства предусмотрено 2% непредвиденных расходов., возникающих в процессе производства работ. Однако ответ от Подрядчика на письмо Государственный заказчик не получил. После этого Государственный заказчик отправил Подрядчику еще 9 писем, (исх. от 18.04.2018 № 146, исх. от 19.04.2018 № 151, исх. от 20.04.2018 № 155, исх. от 25.04.2018 г. № 166, исх. от 04.05.2018 № 174, исх. от 07.05.2018 № 180, исх. от 10.05.2018 № 183, исх. от 11.05.2018 № 187, исх. от 15.05.2018 № 191 (см. прил. 4). Письма отправлялись как по электронной почте, так и заказными. Шесть из отправленных по почте писем Подрядчиком получены, но ответ на них не последовал (см. прил. 4).

Учитывая неоднократное нарушение Подрядчиком условий Договора Государственным заказчиком 17 мая 2018 г. было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Во исполнение указанного требования 17 мая 2018 года решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было опубликовано на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и направлено:

- 1) Заказным письмом – исх. от 17 мая 2018 № 197 с уведомлением о вручении и описью ценного вложения по адресу Подрядчика;
- 2) Письмом по адресу электронной почтой Подрядчика, указанному в Договоре с приложением решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 17 мая 2018 г.

Копии письма от 17 мая 2018 года № 197 Государственного заказчика Подрядчику об уведомлении об одностороннем отказе от исполнения гражданско-правового договора с копией почтовой квитанции об отправке письма подрядчику, копией описи письма (прил. 10), копию Решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения гражданско-правового договора № 1 от 17.05.2018 г. (прил. 11), снимки экрана с сайта ЕИС, подтверждающие размещение Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения

контракта от 17.05.2018 г. (прил. 12) и скриншот об отправке письма с электронной почты заказчика (прил. 13) прилагаем.

28 мая 2018 года Подрядчик направил Государственному заказчику претензию (копию прилагаем, прил. 14), в которой игнорируя полученные от Государственного заказчика письма вновь сообщал о готовности выполнить работы при условии подписания дополнительного соглашения, мотивируя тем, что «Выполнить работы на Объекте в соответствии с имеющейся сметной документацией не представляется возможным как полное выполнение контрактных работ и создание объекта ремонта как единое целое, способное давать положительный эффект без выполнения дополнительных работ». В ответ Государственным заказчиком направлено подрядчику письмо от 31.05.2018 № 227 (см. прил. 4), в котором указывалось, что предлагаемые дополнительные работы ничем не обоснованы, потребность в перечисленных Подрядчиком работах не доказана. Предложенная Подрядчиком смета и дополнительное соглашение приводят к необоснованному завышению объемов работ, применению работ, не предусмотренных первоначальным Договором и в которых нет видимой необходимости, что приведет к перерасходу бюджетных средств. Государственным заказчиком было предложено Подрядчику приступить к работам на объекте, препятствий к этому нет, так как принятое заказчиком решение об одностороннем отказе от Договора еще не нашло должного подтверждения о надлежащем уведомлении Подрядчика. Государственный заказчик не препятствует к исполнению Подрядчиком договорных обязательств. Подрядчик был предупрежден, что Государственный заказчик оставляет за собой право в сроки, установленные законодательством расторгнуть с Подрядчиком договор в одностороннем порядке, представить на ООО «КрымЭталонСтрой» в Федеральную антимонопольную службу информацию о внесении в реестр недобросовестных поставщиков и потребовать возмещения убытков. Ответа на письмо от Подрядчика не поступило. К работам на объекте Подрядчик не приступил (копия актов № 17 от 15.06.2018 г. и № 18 от 27.06.2018 г.). В адрес Государственного заказчика поступило от Подрядчика исковое заявление в арбитражный суд г. Севастополя о признании решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно информации с официального сайта Почты России (копию прилагаем, прил. 15) почтовое отправление не было доставлено по адресу Подрядчика, что свидетельствует о невозможности получения подтверждения его доставки.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе – 17 мая 2018г.

28 июня 2018 года решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступило в силу, договор был расторгнут.

В соответствии с частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается в числе информация об участниках закупок, с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Согласно частям 6 статьи 104 Закона о контрактной системе, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную

частью 3 статьи 104, а также в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Согласно части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе, в течение 10 рабочих дней с даты поступления вышеуказанных документов и информации федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, заявитель

Просит:

Включить в реестр недобросовестных поставщиков

Общество с ограниченной ответственностью «КрымЭталонСтрой»

Местонахождение: 299058, г. Севастополь, ул. Сейнерская, д.19,

ИНН: 9201004636

Генеральный директор: Наумова Ольга Владимировна


ИНН Генерального директора: 920157559500

Приложения к обращению:

- 1) Копия протокола подведения итогов электронного аукциона от 05 марта 2018 на 3 л. в 1 экз.;
- 2) Копия Договора с приложением на 42 л. в 1 экз.;
- 3) Документы, подтверждающие существенное нарушение договора стороной договора, в отношении которой Государственным заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора: заверенные копии актов по ГБОУ»СОШ № 38 им. Н.В. Челнокова» от 04.04.2018 № 1, от 06.04.2018 № 2, от 12.04.2018 № 3, от 17.04.2018 № 4, от 18.04.2018 № 5, от 19.04.2018 № 6, от 20.04.2018 № 7, от 23.04.2018 № 8, от 25.04.2018 № 9, от 28.04.2018 № 10, от 04.05.2018 № 11, от 07.05.2018 № 12, от 10.05.2018 № 13, от 14.05.2018 № 14, от 16.05.2018 № 15, от 25.05.2018 № 16, от 15.06.2018 № 17, от 27.06.2018 № 18 на 18 л. в 1 экз.;
- 4) Заверенные копии писем с претензиями Государственного заказчика в адрес Подрядчика, с приложением копий почтовых квитанций и уведомлений и скриншотом страницы с электронной почты – исх. от 04.04.2018 № 116 на 3-х л. в 1 экз.;
- исх. от 12.04.2018 № 130 на 3- л. в 1 экз.;
- исх. от 17.04.2018 № 138, копия акта контрольного обмера кровли от 12.04.2018 г., копия ответа Чеменцовой О.А. от 13.04.2018 № 43, копии квитанции о почтовом отправлении, уведомления о вручении и скриншот с электронной почты на 11 л. в 1 экз.;
- исх. От 18.04.2018 № 146 на 3-х л. в 1 экз.;
- исх. от 19.04.2018 № 151 на 3-х л. в 1 экз.;
- исх. от 20.04.2018 № 155 на 3-х л. в 1 экз.;
- исх. от 25.04.2018 № 166 на 4-х л. в 1 экз.;
- исх. от 04.05.2018 № 174 на 4-х л. в 1 экз.
- исх. от 07.05.2018 № 180 на 4-х л. в 1 экз.;
- исх. от 10.05.2018 № 183 на 3-х л. в 1 экз.;
- исх от 11.05.2018 № 187 на 3-х л. в 1 экз.;
- исх. от 15.05.2018 № 191 на 3-х л. в 1 экз.;
- исх. от 31.05.2018 № 227 на 6-х л. в 1 экз.;
- 5) Заверенная копия письма Подрядчика от 29.03.2018 № 16 с приложением акта контрольного обмера кровли от 28.03.2018, дополнительным соглашением № 1 от 29.03.2018 г., локальным сметным расчетом от 29.03.2018 и выписка из сборника № 58 ФЕРр-2001-58 на 9 л. в 1 экз.;

- 6) Заверенная копия протокола № 1 от 02.04.2018 на 1 л. в 1 экз.;
- 7) Диск с записями технических совещаний СОШ 38_8 в 1 экз. с 2-я видеозаписями;
- 8) Копия ответа Подрядчика от 05.04.2018 г. № 17 на 1 л. в 1 экз.;
- 9) Копия Положительного заключения № 2-1-1534-17 от 02.11.2017 на сметную документацию по капитальному ремонту мягкой кровли ГБОУ «СОШ № 38 им. Н.В. Челнокова», по адресу г. Севастополь, ул. Хрусталева, 137 А на 3-х л. в 1 экз.;
- 10) Копия документа, подтверждающего направление заказчиком копии решения об одностороннем отказе от исполнения контракте (уведомления) другой стороне контракта от 17.05.2018 № 197 с приложением описи и копии квитанции о почтовом отправлении на 3 л. в 1 экз.;
- 11) Копия решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на 1л. в 1 экз.
- 12) Снимки экрана с сайта ЕИС, подтверждающие размещение Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на 2 л. в 1 экз.
- 13) Снимок экрана, подтверждающий отправку письма по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Контракте с приложением решения об одностороннем отказе от исполнения Договора от 17 мая 2018 г. 201 на 1 л. в 1 экз.
- 14) Копия претензии Подрядчика от 28 мая 2018 г. на 7 л. в 1 экз.;
- 15) Информация с официального сайта Почты России, подтверждающая тот факт, что почтовое отправление не было доставлено по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, что свидетельствует о невозможности получения подтверждения его доставки на 1 л. в 1 экз.
- 16) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «КрымЭталонСтрой» на 8 л. в 1 экз.

Директор ГБОУ «СОШ № 38
им. Н.В. Челнокова»



Г.Н. Иваницкая