



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ЗАКУПОК И СНАБЖЕНИЯ**

ул. Земляной Вал, 9, г. Москва, 105064,
Тел.: (499) 262-59-69, факс: (499) 262-22-52,
E-mail: cdzs@center.rzd.ru, www.rzd.ru

Федеральная антимонопольная
служба

_____ г. № _____

На № _____ от _____

О направлении сведений в отношении
ООО «Авангард» в РНП

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр недобросовестных поставщиков

Обстоятельства дела

21 июня 2023 г.	размещено извещение об осуществлении открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 1743/ОАЭ-ЦДТВ/23 (далее – закупка) на сайте www.rts-tender.ru
26 июля 2023 г.	размещен протокол № 63 НЗ1-185/пр о признании победителем закупки по лоту № 2 общества с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 5260459532, далее – ООО «Авангард», Подрядчик)
14 августа 2023 г.	между ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) и ООО «Авангард» заключен договор № 1743/ОАЭ-ЦДТВ/23/2/1 (далее – Договор)
Предмет Договора	выполнение работ по демонтажу водонапорной башни (далее – Работы)
Цена Договора	978 387,56 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь) руб. 56 коп. (без учета НДС); 1 174 065,07 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи шестьдесят пять) руб. 07 коп.
Срок действия Договора	с момента подписания по 29 января 2024 г.

Согласно пункту 1.1, 1.2 Договора ООО «Авангард» приняло обязательства по выполнению Работ. Содержание, результаты Работ и требования к ним изложены в техническом задании (приложение № 1

к Договору).

В соответствии с пунктом 1.3 Договора сроки выполнения Работ определены календарным планом (приложение № 2 к Договору) – с даты подписания Договора по 31 октября 2023 г.

Недобросовестное поведение выразилось в следующем

29 сентября 2023 г. Заказчик по электронному адресу ООО «Авангард», указанному в разделе 15 Договора, направил план производства работ, акт-допуск № 45 и календарный график.

ООО «Авангард» направило письмо от 4 октября 2023 г. № 101 с требованием убрать забор, примыкающий к водонапорной башне, создающий препятствие для выполнения работ по договору. Кроме того, указанным письмом запрошена техническая информация.

Заказчик 10 октября 2023 г. письмом № ИСХ-1354/КБШ ДТВу-1 направил соответствующую информацию, а также письмом № ИСХ-3179/КБШ ДТВ уведомил, что примыкающий к водонапорной башне забор будет демонтирован перед началом проведения Работ.

Письмом от 12 октября 2023 г. № 103 ООО «Авангард» сообщило, что ОАО «РЖД» не организованы подъездные пути к водонапорной башне, не предоставлена техническая документация на объект, просило внести изменения в техническое задание и продлить срок исполнения Работ по Договору.

Заказчик письмом от 30 октября 2023 г. № ИСХ-1444/КБШДТВу-1 уведомил ООО «Авангард» о необходимости приступить к выполнению работ, поскольку ранее ему была предоставлена техническая информация, акт-допуск на выполнение Работ.

Письмом от 30 октября 2023 г. № 105 ООО «Авангард» просил предоставить необходимый для выполнения работ пакет документов, продлить срок исполнения Работ до 31 декабря 2023 г. или расторгнуть Договор.

В письме от 8 ноября 2023 г. № ИСХ-1478/КБШДТВу-1 Заказчик указал на несоблюдение Подрядчиком сроков выполнения Работ, нарушение требований плана производства Работ, а также просил незамедлительно приступить к выполнению Работ.

Письмом от 20 ноября 2023 г. № 107 ООО «Авангард» просил расторгнуть Договор.

Таким образом, несмотря на то, что Подрядчику была передана вся техническая информация и документация, необходимая для выполнения Работ, требования плана производства Работ Подрядчиком не выполнены.

Учитывая, что работы по демонтажу водонапорной башни ООО «Авангард» не выполнены, Заказчик направил в его адрес претензию от 6 декабря 2023 г. № ИСХ-3848/КБШ ДТВ.

Расторжение Договора

На основании изложенного, ОАО «РЖД» в соответствии с пунктами 12.2, 12.3 Договора направило уведомление от 29 декабря 2023 г. № ИСХ-4121/КБШ ДТВ о расторжении Договора в одностороннем порядке (далее – Уведомление) с 28 января 2024 г.

Уведомление получено ООО «Авангард» 29 декабря 2024 г. (подтверждение получения прилагается).

Таким образом, Договор считается расторгнутым с 28 января 2024 г.

Последствия неисполнения обязательств

Данная закупка важна для заказчика и заранее запланирована. Однако недобросовестное поведение ООО «Авангард» вынудило ОАО «РЖД» расторгнуть договор в одностороннем порядке, что противоречит его экономическим интересам, поскольку ОАО «РЖД» вынуждено оперативно осуществить поиск нового добросовестного подрядчика, который сможет выполнить демонтаж водонапорной башни.

Таким образом, в действиях ООО «Авангард» усматриваются признаки недобросовестного поведения участника гражданского оборота.

ОАО «РЖД» является заказчиком, в отношении которого иностранными государствами введены санкции, что с учетом письма Минфина России от 18 апреля 2022 г. № 24-01-09/34211 подтверждается на основании общедоступной информации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктами 4, 5 Правил направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211, ОАО «РЖД» направляет в ФАС России настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Авангард» в связи с фактическим неисполнением условий Договора.

Учитывая местонахождение заказчика в г. Москве, прошу рассмотреть данное обращение в Московском УФАС.

В случае предоставления исполнителем документов, относящихся к рассмотрению данного обращения, ходатайствую о направлении полученных документов в адрес ОАО «РЖД».

Информацию о рассмотрении настоящего обращения прошу направить по адресу электронной почты bautinamg@center.rzd.ru, либо сообщить по телефону: +7 (499) 262-32-43.

- Приложения:
1. Итоговый протокол.
 2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего данное обращение.
 3. Сведения для включения в РНП.
 4. Выписка из ЕГРЮЛ.
 5. Договор.
 6. Подтверждение отправки ППР, календарного графика и акта-допуска.
 7. Письмо от 4 октября 2023 г. № 101.
 8. Письмо 10 октября 2023 г. № ИСХ-1354/КБШ ДТВу-1.
 9. Письмо от 12 октября 2023 г. № 103.
 10. Письмо от 30 октября 2023 г. № ИСХ-1444/КБШДТВу-1.
 11. Письмо от 30 октября 2023 г. № 105.
 12. Письмо от 8 ноября 2023 г. № ИСХ-1478/КБШДТВу-1.
 13. Письмо от 20 ноября 2023 г. № 107.
 14. Претензия от 6 декабря 2023 г. № ИСХ-3848/КБШ ДТВ.
 15. Уведомление от 29 декабря 2023 г. № ИСХ-4121/КБШ ДТВ.
 16. Письмо от 10 октября 2023 г. № ИСХ-3179/КБШ ДТВ.
 17. Документ, подтверждающий введение санкций в отношении ОАО «РЖД».

Заместитель начальника
(по правовым вопросам)

А.С.Шварева