

Исх. №166
от 22 марта 2024 г.

Красноярское УФАС России

Мира пр-кт, д. 81 «д»,
г. Красноярск, 660017

to24@fas.gov.ru

Жалоба на условия

электронного аукциона
(закупка № 201950000012400089)

Наименование, место нахождения, почтовый и электронный адреса, номер контактного телефона заказчика

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее также – Региональный фонд КРМКДКК или заказчик), ИНН 2466266666, место нахождения: 660095, г. Красноярск, пр-кт им. газеты «Красноярский Рабочий», д. 126, эт/пом/ком 4/14/10, контактные данные: +7 988 933 45 15, svv@fondkr24.ru.

Наименование, место нахождения, почтовый и электронный адреса, номер контактного телефона лица, подавшего жалобу

Общество с ограниченной ответственностью «Капитальный ремонт» (далее также – ООО «Капремонт» или подрядчик), ИНН 2465181321, место нахождения: 6660125, г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д. 18, пом. 208, контактные данные: директор общества Райжис Сергей Владимирович, +7 923 325 15 84, представитель общества Рачковский Дмитрий Викторович, +7 903 923 33 07, email: 89039233307@yandex.ru.

Сведения о закупке

Наименование закупки: «2023-2025 Запад Лот №38 - 19 МКД ПСД+СМР (электрика, крыши, фасад) г. Ачинск»

Предмет закупки: «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов».

Закупка проводится в форме электронного аукциона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой опубликованы сведения о закупке: <http://www.rts-tender.ru> (РТС-тендер).

Реестровый номер извещения: № 2019500000124000890001.

Номер закупки: 201950000012400089.

Срок подачи заявок: с 18.03.2024 по 26.03.2024.

Дата проведения электронного аукциона: 29.03.2024.

Существо нарушений

Закупочная документация (закупка 201950000012400089) подготовлена заказчиком с нарушением действующего законодательства, что ведет к ограничению конкуренции среди возможных участников закупки.

1. Приложения №3.1-3.11 к техническому заданию «Нормативные сроки выполнения работ по капитальному ремонту» являются частью документации об электронном аукционе (закупка 201950000012400089) на право проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Ачинска Красноярского края, и содержат указания на нормативные сроки приемки выполненных работ – 7 дней.

Вместе с тем, Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2023 №938-п, предусматривают иной нормативный срок приемки выполненных работ:

- в течение 3 дней с даты получения письменного уведомления подрядной организации о готовности сдачи оказанных услуг и (или) выполненных работ заказчик определяет дату, время и место приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ (пункт 2.1);

- не менее чем за 10 рабочих дней (прим.: или 14 календарных) до даты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ заказчик уведомляет об этом подрядчика (пункт 2.1);

- в течение 3 рабочих дней (прим.: или 5 календарных, если день отправки выпадает на четверг либо пятницу) копия акта приемки вручается или направляется подрядчику.

Таким образом, общий нормативный срок приемки должен составлять от 20 до 22 дней в пересчете на календарные дни, тогда как в закупочной документации он установлен продолжительностью 7 дней, что приводит к сокращению срока выполнения подрядчиком работ и, в результате этого, может привести к ограничению числа участников закупки.

2. Пунктом 3.2.1 договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края (далее также – договор), который является приложением №4 к документации об электронном аукционе, предусмотрена обязанность заказчика:

«При необходимости передать подрядчику по акту приема-передачи технические условия (в случае разработки проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту систем горячего, холодного водоснабжения, отопления в многоквартирном доме), необходимые для выполнения работ по договору. Иная техническая документация на объект капитального ремонта запрашивается Подрядчиком самостоятельно в управляющей организации, обслуживающей данный многоквартирный дом, либо у уполномоченного представителя собственников, при непосредственном способе управления.»

Данное условие закупки о передаче заказчиком технических условий лишь в случае разработки проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту систем горячего, холодного водоснабжения, отопления в многоквартирном доме, немотивированно возлагает на подрядчика необходимость получения технической документации при выполнении других видов работ, которые предусмотрены в ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, определяющей перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Во-первых, исходя из п. 2 ст. 18.1 Закона Красноярского края от 27.06.2013 №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» на лицо, ответственное за управление многоквартирным домом не возлагается обязанность по передаче подрядчику технической документации.

Во-вторых, исходя из содержания ст. ст. 718 и 743 ГК РФ обязанностью заказчика является передать подрядчику техническую документацию, необходимую для проектирования и подрядных работ.

Поскольку на момент заключения договора необходимая техническая документация может отсутствовать по причине ее непередачи заказчиком, определять сроки начала выполнения подрядчиком работ по дате заключения договора – как это определено графиком выполнения работ (приложение №3 к документации об электронном аукционе) – оснований нет.

Условие документации об электронном аукционе, возлагающее на подрядчика дополнительные обязанности, не предусмотренные нормативно, также ведет к ограничению конкуренции.

3. Пунктом 5.6.3 договора, который является приложением №4 к документации об электронном аукционе, установлено: «Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 200 (двести) со дня подписания акта комиссионной приемки.»

и там же:

«Оплата выполненных работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 200 (двести) дней со дня подписания акта комиссионной приемки проектной документации, на основании счета и (или) счет-фактуры.»

Вместе с тем, обязанность по оплате результатов подрядных работ наступает у заказчика после сдачи работ, что прямо предусмотрено п. 6 Закона Красноярского края от 27.06.2013 №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» и п. 1 ст. 711 ГК РФ.

Пунктом 1 ст. 740 ГК РФ также предусмотрено, что основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Аналогичная позиция отражена в п. 8 Информационного письма от 24.01.2000 №51 Президиума ВАС РФ, где указано, что основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Таким образом, п. 5.6.3 договора в нарушение действующего законодательства немотивированно устанавливает условие об оплате выполненных работ не по их окончанию либо в разумный срок (ст. 314 ГК РФ), а в течение 200 дней с даты подписания акта комиссионной приемки.

Получение оплаты спустя столь длительный срок приводит к издержкам подрядчика на финансирование своей хозяйственной деятельности из других источников, а это может привести к ограничению конкуренции.

Аналогичная позиция отражена в решении Новосибирского УФАС России 14.04.2020 по делу №054/01/18.1-691/2020.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Капремонт» просит:

1. Приостановить проведение электронного аукциона (закупка 201950000012400089);
2. Признать настоящую жалобу обоснованной, а заказчика нарушившим антимонопольное законодательство при составлении закупочной документации;
3. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений, допущенных при проведении закупки, и продлении срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

С уважением,

Директор



С.В. Райжис