



Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кузбасса»

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 7, пом. 2
тел. (384-2) 900-942
www.fkr42.ru, e-mail: [fkr42@mail.ru](mailto: fkr42@mail.ru)

Управление ФАС по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Кузбасса» (ИНН 4205997094)
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7, пом.2

от Ф.И.О.И. № 8188

Лицо, в отношении которого подается заявление в
РНИ:

Общество с ограниченной ответственностью
«Новый мир» (ИНН 5402053114)

Юр./факт. адрес: 630001, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Сухарная, д.35,
корпус 4, офис 128

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

12 августа 2021 года между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее- Фонд, НО «Фонд капитального ремонта») и Обществом с ограниченной ответственностью «Новый мир» (далее- ООО «Новый мир») был заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 04-21/18.ПД.21 (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «Новый мир» приняло на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке ПД, согласно Технического задания, являющегося приложением № 1 к настоящему договору и сметному расчету на разработку ПД на капитальный ремонт общего имущества МКД, являющимся приложением № 2 к настоящему договору. Результатом работ является ПД на проведение капитального ремонта по Объектам, выполненная и согласованная в порядке, установленном НПА, ТЗ и настоящим Договором.

Согласно пунктам 3.1., 3.2. Договора установлено, что датой начала выполнения работ является: дата заключения сторонами Договора, а срок выполнения работ по Договору определен в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

Кроме того, пунктом 12 Технического задания предусмотрены поэтапные сроки выполнения работ, одним из которых является: «разработка рабочей и сметной документации и передача документации для проверки Заказчику не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты окончания выполнения работ Исполнителем».

В соответствии с подпунктом «з» пункта 10.3 Договора НО «Фонд капитального ремонта» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушения Исполнителем срока разработки рабочей и сметной документации и передачи документации для проверки Заказчику, установленного пунктом 12 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Договора. Также, данная обязанность ООО «Новый мир» по предоставлению документации установлена пунктом 3.6. Договора.

Управление ФАС по Кемеровской области
№ 4701
лист 1 из 1

По состоянию на 11.10.2021 года ООО «Новый мир» не предоставило Фонду рабочую и сметную документацию для проверки.

В связи с вышеизложенным, Фондом было направлено уведомление от 12.10.2021 года за исх.№8038 ООО «Новый мир» о расторжении в одностороннем порядке договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 04-21/18.ПД.21 от 12.08.2021 года.

Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 04-21/18.ПД.21 от 12.08.2021 года расторгнут с 03 ноября 2021 года.

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общество с ограниченной ответственностью «Новый мир» в связи с нарушением сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предусмотренных договором № 04-21/18.ПД.21 от 12.08.2021 года.

Приложения (копии):

† 1. Копия договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 04-21/18.ПД.21 от 12.08.2021 года на 51 л. в 1 экз.;

† 2. Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 12.10.2021 №8038 на 2 л. в 1 экз.

† 3. Копия списка, подтверждающего отправку уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке на 1 л. в 1 экз.

4. Копия отчетов об отслеживании отправлений -2л.1экз. *1ед,*

Вр.и.о. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта»

Исп. Ломакина Екатерина Андреевна
8(3842)900923