



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРИКАМПРОЕКТ

от 20.02.2019 № ИДР-05/168

на № _____ от _____

Управление федеральной
антимонопольной службы
по Самарской области
адрес: 443086 Самарская область,
г. Самара, ул. Ерошевского, 3

заявитель:
АО «Прикампропроект»
адрес (место нахождения): 426008 г.
Ижевск, ул. Пушкинская, 270
телефон 43-07-71; факс 43-33-44
e-mail: ppp@ppproekt.ru

Жалоба на положения документации о закупке.

Заказчик закупки: Публичное Акционерное Общество «Кузнецов»
Место нахождения: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, д. 29
Почтовый адрес: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, д. 29
Официальный сайт: <http://www.kuznetsov-motors.ru/>
Тел./факс, электронная почта: +7 (846) 955-07-73, po@kuznetsov-motors.ru

Организатор закупки: Акционерное Общество «ОДК»
Место нахождения: 105118 г. Москва, пр-т Буденного, д. 16
Почтовый адрес: 105118 г. Москва, пр-т Буденного, д. 16
Тел./факс, электронная почта: +7 (495) 232-55-02, доб. 108, s.popov@uecrus.com

Заявитель: Акционерное Общество «Прикампропроект», ИНН 1831008441,
Адрес место нахождения: 426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270,
Почтовый адрес: 426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, телефон 8 (3412) 43-07-71; факс
8(3412) 43-33-44.
Адрес электронной почты: ppp@ppproekt.ru, контактное лицо: Дубинко Н.В.

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО
«ЭТП», www.etprf.ru.

Номер извещения о проведении конкурса в электронной форме: № 31907500934

Наименование закупки: Конкурс в электронной форме одноэтапный на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация» по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение участка металлургического производства, 2 Этап Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара».

Форма и способ осуществления закупки: Конкурс в электронной форме одноэтапный.

Индивидуальный номер закупки, предмет договора: 1703-2019-00996, Выполнение проектных и изыскательских работ в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация» по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение участка металлургического производства, 2 Этап Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара».

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 48 813 129,60 (Сорок восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч сто двадцать девять) рублей 60 копеек, с учетом всех

расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

1. Информация о подаче заявок на участие в закупке:

1.1. порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о закупке;

1.2. дата начала подачи заявок: 07.02.2019

1.3. дата и время окончания срока подачи заявок, место их подачи: 10:00 (по местному времени организатора закупки) «25» февраля 2019 года в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

Дата рассмотрения заявок: 28.02.2019

Дата оценки и сопоставления, подведения итогов закупки: 05.03.2019

Порядок подведения итогов закупки: порядок подведения итогов закупки определяется в документации о закупке.

Срок заключения договора: Не ранее, чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки, с учетом особенностей, предусмотренных документацией о закупке.

Положения конкурсной документации о закупке не соответствуют требованиям Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц».

Статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» установлено, что при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

В нарушение указанного выше нормативного документа заказчиком установлен необоснованно короткий срок выполнения работ, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», в части совершения действий, которые приводят к ограничению конкуренции и необоснованному ограничению числа участников.

Со стороны заказчика допущено нарушение в части установления заведомо неисполнимых сроков исполнения договора.

Установление заведомо неисполнимых сроков делает невозможным выполнение работ по договору в установленный срок и создает угрозу дальнейшего начисления неустойки за просрочку исполнения обязательств.

В подтверждение сказанного приводим следующие доводы:

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе Приложения №1 к документации о закупке (файл под названием «ДоЗ Прил №1_Проект договора»).

В соответствии с пунктом 1.1. Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить проектные и изыскательские работы в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация» (Далее по тексту – «Работа») по объекту: **«Реконструкция и техническое перевооружение участка металлургического производства, 2 Этап Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара»** (Далее по тексту – «Объект»), и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Так согласно пункту 1.2. договора Подрядчик обязан выполнить все работы по п. 1.1 Договора поэтапно:

1.2.1. Этап 1 – Инженерные изыскания, в том числе:

– Обследование зданий, наружных инженерных сетей Объекта в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по обследованию зданий, наружных инженерных сетей Объекта (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью договора;

– Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с Техническими заданиями на инженерные изыскания являющимися неотъемлемой частью договора (Приложения № 2-5).

– Получение положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации, результатам инженерных изысканий, а также по определению достоверности сметной стоимости Объекта, выданных ФАУ «Главгосэкспертиза России»

1.2.2. Этап 2 в составе:

– этап 2.1 – разработка технической и сметной документации стадии «Проектная» в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 6 к Договору);

– этап 2.2 – получение на инженерные изыскания, техническую и сметную документацию стадии «Проектная» положительного заключения экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

1.2.3. Этап 3 в составе:

– этап 3.1 – разработка технической и сметной документации стадии «Рабочая» для выдачи в работу и проведения реконструкции Объекта.

– этап 3.2 – выпуск технической и сметной документации стадии «Рабочая» в соответствии с утвержденной Заказчиком и прошедшей государственную экспертизу технической и сметной документацией стадии «Проектная».

Согласно пункту 2.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору устанавливаются Графиком выполнения работ (Приложение №7):

I этап - Инженерные изыскания:

- начало работ – в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Договора.

- окончание работ – **15 марта 2019 г.**

II этап:

Этап 2.1. Разработка технической и сметной документации стадии «Проектная»:

- начало работ - в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Договора.

- окончание работ – **15 марта 2019 г.**

Этап 2.2 Получение положительного заключения на инженерные изыскания и техническую документацию стадии «Проектная» и заключения по проверке достоверности сметной стоимости объекта ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- начало работ – **25 марта 2019 г.**

- окончание работ – **27 мая 2019 г.**

III этап:

Этап 3.1 Разработка технической документации стадии «Рабочая» одновременно с разработкой этапа 2.1.

- начало работ - в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Договора.

- окончание работ – **15 марта 2019 г.**

Разработка документации стадии «Рабочая» осуществляется одновременно с разработкой документации стадии «Проектная».

Этап 3.2. Выпуск технической документации стадии «Рабочая» в соответствии с утвержденной Заказчиком и прошедшей государственную экспертизу технической документацией стадии «Проектная».

- начало работ – 28 мая 2019 г.
- окончание работ – 29 июля 2019 г.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Договора.

В соответствии с Извещением об осуществлении закупки рассмотрение заявок назначено на 28.02.2019. Дата оценки и сопоставления, подведения итогов закупки: 05.03.2019

В Извещении об осуществлении закупки установлен срок заключения договора: Не ранее, чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки, с учетом особенностей, предусмотренных документацией о закупке.

Следовательно, Договор должен быть заключен между ПАО «Кузнецов» и победителем Конкурса (далее - подрядчик) в период с 16.03.2019 по 26.03.2019. С учетом положений конкурсной документации, самой ранней датой заключения Договора является 16.03.2019.

Конкурсная документация о закупке предусматривает срок окончания выполнения работ: Инженерных изысканий; Разработка технической и сметной документации стадии «Проектная»; Разработка технической документации стадии «Рабочая» -15 марта 2019.

Выполнение всего комплекса работ: по обследованию зданий, наружных инженерных сетей Объекта, выполнение инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-геодезических работ, инженерно-экологических изысканий, а также разработку технической и сметной документации стадии «Проектная», Разработка технической документации стадии «Рабочая» предполагает за «ноль дней».

в п.11. Заказчик ссылается на следующие нормативные документы

1. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
2. ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».
3. ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;
4. ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и агрегатного состава»;
5. ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»
6. ГОСТ 9.602-2016 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
7. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».
8. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Москва, 2012г.
9. ГОСТ 12248-2010 «Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости». г. Москва, 2011г.

10. СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция. Основания зданий и сооружений. Москва. МИНРегион России. 2010г.

11. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Метод полевых испытаний статическим и динамическим зондированием. Межгосударственный стандарт, 2013г.

Соблюдение технического регламента выполнения инженерно-геологических изысканий с требованиями нормативно-правовых документов обозначенных в п.11 Технического задания (Приложение №2 к Проекту договора) на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение участка металлургического производства, 2 Этап Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара» требует более продолжительного времени: не менее 10 дней.

Заказчиком установлен срок выполнения работ: Разработка технической и сметной документации стадии «Проектная»; Разработка технической документации стадии «Рабочая», не соответствующий действующим стандартам -СН 283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования», что также является нарушением.

Минимально возможное время на выполнение: Разработка технической и сметной документации стадии «Проектная»; Разработка технической документации стадии «Рабочая» Разработка технической и сметной документации стадии «Проектная»; Разработка технической документации стадии «Рабочая» - не менее 30 дней (по опыту работы не менее 60).

Конкурсная документация о закупке предусматривает срок окончания выполнения работ: Инженерных изысканий; Разработка технической и сметной документации стадии «Проектная»; Разработка технической документации стадии «Рабочая» -15 марта 2019.

Таким образом, со стороны заказчика допущено нарушение в части установления заведомо неисполнимых сроков выполнения работ, и как следствие заказчик допустил нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», совершил действия, которые приводят к ограничению конкуренции и необоснованному ограничению числа участников.

На основании вышесказанного просим:

1.Провести внеплановую проверку конкурса в электронной форме, размещенного на общероссийском сайте <http://www.zakupki.gov.ru/> №31907500934 и деятельности Заказчика, направленную на выявление нарушений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц».

2. Признать Заказчика нарушившим пункта 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», совершил действия, которые приводят к ограничению конкуренции и необоснованному ограничению числа участников и выдать предписание на устранение нарушения.

Приложение:

1.Копия протокола Совета директоров АО «Прикампромпроект» о назначении генерального директора.

2.Копия листа записи из ЕГРЮЛ о возложении полномочий генерального директора.

Генеральный директор



А.В. Зеленин