



Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кузбасса»

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 7, пом. 2
тел. (384-2) 900-942

www.fkr42.ru, e-mail: [fkr42@mail.ru](mailto: fkr42@mail.ru)

от 19.05.21 № 5/14

Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7, пом.2

Лицо, в отношении которого подается заявление в РНП:

Общество с ограниченной ответственностью
Строительная компания
«Шахтостроительное управление №2»
653000, Российская Федерация, Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск, пер. Городской, 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

28 июля 2020 года между НО «Фонд капитального ремонта» и Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Шахтостроительное управление №2» был заключен договор № 04-20/196.КР.20 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области (далее по тексту – Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Кутузова, д.10, ул. Ленина, д.17, ул. Ленина, д.25.

Согласно пунктам 3.1. и 3.2. Договора срок начала работ установлен с даты подписания сторонами акта приема-передачи объекта к производству работ, а окончание работ до 31.08.2020 года.

В соответствии с подпунктом б) пункта 13.3 Договора НО «Фонд капитального ремонта» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае задержки подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.


13.08.2020 года НО «Фонд капитального ремонта» по акту передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда передала ООО СК «ШСУ №2» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. Кутузова, д.10, ул. Ленина, д.17, ул. Ленина, д.25 к производству капитального ремонта крыши.

До настоящего времени ООО СК «ШСУ №2» не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту крыши вышеуказанного многоквартирного дома, что подтверждается отсутствием подписанного акта КС-2, КС-3.

В связи с вышеизложенным, было отправлено уведомление в Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Шахтостроительное управление №2» о расторжении в одностороннем порядке договора № 04-20/93.КР.Ед.20 от 01.06.2020 года.

Договор № 04-20/196.КР.20 от 28.07.2020 г. на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области года считается расторгнутым с 17 мая 2021 года.

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта



направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО СК «ШСУ №2» в связи с нарушением срока начала оказания услуг по проведению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Кутузова, д.10, ул. Ленина, д.17, ул. Ленина, д.25.

Приложения (копии):

1. Копия договора № 04-20/196.КР.20 от 28.07.2020 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 3 л. в 1 экз.;
2. Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке па 2 л. в 1 экз.
3. Копия списка, подтверждающего отправку уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке на 1 л. в 1 экз.
4. Копия отчета об отслеживании отправления -1л.1экз.
5. Копия Акта передачи объектов от 13.08.2020 года -3л. 1экз.

Представитель
НО «Фонд капитального ремонта»

а