



Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Кузбасса»

650070, г. Кемерово,  
ул. Заузелкова, 7, пом. 2  
тел. (384-2) 900-942  
[www.fkr42.ru](http://www.fkr42.ru), e-mail: [fk42@mail.ru](mailto:fk42@mail.ru)

от 15.09.20 № 2005

Вс 13.20  
17.09.2020

05 17.09.20

Управление ФАС  
по Кемеровской области

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Кузбасса»  
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

Лицо, в отношении которого подается  
заявление в РНП:

Индивидуальный предприниматель Колмаков  
Николай Викторович  
ИНН 422206058361;  
ОГРН 318420500066068;  
ОКАТО: 32437000000  
Адрес электронной почты:  
[n\\_v\\_kolmakov@mail.ru](mailto:n_v_kolmakov@mail.ru)  
653015, Российская Федерация, Кемеровская  
обл., г. Прокопьевск, пер. Тюленевка, 6,  
Номер закупки в ЕИС: 203950000011800441

04.11.2019 г. 17.09.20 19.10.20

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

24.01.2019 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик, Заявитель) и Индивидуальным предпринимателем Колмаковым Николаем Викторовичем (Подрядчик, Лицо, в отношении которого подается заявление в РНП), по итогам электронного аукциона от № РТС242Г180612/1 от 11.01.2019 г. был заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/181.ПД.18 (далее по тексту – Договор). Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 139 273 (сто тридцать девять тысяч двести семьдесят три) рубля 20 копеек.

Согласно Договору ИП Колмаков Николай Викторович принял на себя обязательства на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Белово, ул. В.Волошиной, д.2; г. Белово, ул. Тимирязева, д.15; г. Белово, ул. Хмельницкого, д.29.

В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. Договора, срок начала работ определен датой подписания сторонами Договора, а срок окончания работ в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона.

До настоящего времени ИП Колмаков Николай Викторович не выполнил обязательства по предоставлению НО «Фонд капитального ремонта» разработанной проектной документации, результата выполненных работ, по многоквартирным домам, расположенных по следующим адресам: г. Белово, ул. В.Волошиной, д.2; г. Белово, ул. Тимирязева, д.15; г. Белово, ул. Хмельницкого, д.29, что является нарушением пункта 5.3.3. Договора.

В соответствии с п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), п.п. е) пункта 10.3. Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор если подрядная организация нарушила сроки оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

В связи с нарушением сроков выполнения работ ИП Колмаковым Николаем Викторовичем согласно пункта 3.2 договора № 04-18/181.ПД.18 от 24.01.2019 года НО «Фонд капитального ремонта» направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 16 сентября 2020 года.

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

#### ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ИП Колмакова Николая Викторовича в связи с непредоставлением НО «Фонд капитального ремонта» разработанной проектной документации, результата выполненных работ, по многоквартирным домам, расположенным по следующим адресам: г. Белово, ул. В.Волошиной, д.2; г. Белово, ул. Тимирязева, д.15; г. Белово, ул. Хмельницкого, д.29 по договору от 24.01.2019 г. № 04-18/181.ПД.18.

#### Приложения (копии):

1. Договор от 24.01.2019 № 04-18/181.ПД.18 на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 47 л. в 1 экз.;
2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 24.08.2020 № 7354 на 3 л. в 1 экз.
3. Копия реестра, подтверждающего отправку уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке на 1 л. в 1 экз.

И.о. генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта»

