



Специализированная некоммерческая организация - фонд
"Региональный оператор капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Челябинской области"

Россия, 454020, г. Челябинск, ул. Образцова, д. 7; www.fondkaremonta74.ru fondkr74@mail.ru
Тел. +7 (351) 240-10-02/240-10-03 (горячая линия для населения),
ОГРН 1137400002585, ИНН/ИП 7451990794/745301001, ОКПО 45670100

1-0 НОЯ 2022 № 6781

Челябинское УФАС
Рег. номер 14877/22
зарегистрирован 10.11.2022



Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Челябинской области

О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

27.11.2020 года Специализированная некоммерческая организация - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее по тексту – Заказчик, Региональный оператор) на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок и сайте оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» разместило извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области. Начальная (максимальная) цена договора, указанная в извещении о проведении электронного аукциона – 31 350 192,00 (Российский рубль).

В соответствии с пунктом 163 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее по тексту – Положение) победителем аукциона признан участник закупки – Общество с ограниченной ответственностью ПСК "Алмаз" (далее по тексту – Подрядчик). Данный подрядчик включен в реестр квалифицированных подрядных организаций по предмету квалификации, соответствующему предмету аукциона, номер реестровой записи 00745329146320200000. Подрядчиком по итогам торгов была предложена наименьшая цена договора, а именно 30 096 184,32 руб. (Российский рубль) (Протокол проведения электронного аукциона (ПП РФ 615) от 24.12.2020 №2069500000120003990003).

Между Специализированной некоммерческой организацией - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор)

и Обществом с ограниченной ответственностью ПСК "Алмаз" (ООО ПСК "Алмаз") (далее по тексту – Подрядчик) был заключен договор № 2000399/ 533-СМР/2020 от 11 января 2021 г. (далее по тексту – Договор) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области на общую сумму 30 096 184 руб. 32 коп., в том числе НДС 20 %.

Согласно условиям п. 4.2 Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с Графиком производства работ. Сроки начала и окончания работ по этапам на каждом Объекте являются исходными для определения санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Таким образом, с учетом положений статей 432, 708 ГК РФ существенными условиями Договора являются сроки выполнения работ.

В пункте 4.3 Договора Заказчиком определены начальный и конечный сроки выполнения работ по этапам, указанным в Приложение №1. Согласованные сторонами Графики являются неотъемлемой частью договора.

По состоянию на 14.10.2022 г. Подрядчик не приступил к исполнению обязательств по Договору, тем самым нарушил п. 1.1 Договора по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов согласно адресному перечню (Приложение №1) являющемуся неотъемлемой частью Договора.

29 сентября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 13 при проведении обследования фасада и г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21 при проведении обследования холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, комиссией установлено следующее: «При осмотре МКД Панькова, 21 выявлено: работы по ремонту внутридомовых инженерных систем ХВС; ВО; ЭЭ; ТС не ведутся, персонала нет.

При осмотре МКД Панькова, 13 выявлено: работы по фасаду не ведутся, персонала нет.»

29 сентября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, к. 1 при проведении обследования крыши, фасада, комиссией установлено следующее: «Работы на объекте не ведутся, строительные материалы, персонал отсутствуют.»

29 сентября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30 при проведении обследования холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, фасада, комиссией установлено следующее: «На момент осмотра работы не ведутся. Рабочий персонал отсутствует. Материалов для ведения работ на объекте нет.»

29.09.2022 г. Региональным оператором на эл. почту Подрядчика, был направлен Акт-претензия (исх. № 01/22/0719 от 29.09.2022 г.), следующего содержания: «11 января 2021г. между Специализированной некоммерческой организацией – фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах Челябинской области» - «Заказчик» и ООО ПСК «Алмаз» - «Подрядчик», был заключен договор № 2000399/533-СМР/2020 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области.

На 25.09.2022г. работы не ведутся на объектах вышеуказанного договора, расположенных по следующим адресам:

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 13	утепление и ремонт фасада
2	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
3	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
4	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
5	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
6	г. Магнитогорск, пр-кт Ленина, д. 17, корп. 1	ремонт крыши
7	г. Магнитогорск, пр-кт Ленина, д. 17, корп. 1	утепление и ремонт фасада
8	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	утепление и ремонт фасада
9	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
10	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
11	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
12	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Требую в 2-дневный срок уведомить Магнитогорский отдел службы технического заказчика о причинах срыва сроков и о проделанной Подрядной организацией работе по исполнению договорных обязательств в части сроков выполненных работ.

До 30.09.2022г. предоставить в адрес Магнитогорского отдела службы технического заказчика информацию о сроках возобновления работ на объектах данного договора, график выполнения работ с указанием даты завершения работ.

Согласно п. 6.1.28. договора Подрядчик обязан по первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. Срок предоставления информации не может превышать 2 (двух) рабочих дней.

Согласно п. 6.1.15 договора Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по объекту.

Согласно п. 10.1 при нарушении условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

Согласно п. 10.2 за невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на объекте в соответствии со сроками, установленными графиком производства работ, иных сроков, установленных настоящим договором, Подрядчик обязан уплатить

неустойку в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4 настоящего договора.

Согласно п. 11.4.1, 11.4.5 договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядной организацией и потребовать возмещения причиненных убытков за систематические нарушения (2 раза и более) договора.»

03 октября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 13 при проведении обследования фасада и г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21 при проведении обследования холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, комиссией установлено следующее: «При осмотре МКД Панькова, 21 выявлено: работы по ремонту внутридомовых инженерных систем ТС; ХВС; ВО; ЭЭ не ведутся, персонала нет.

При осмотре МКД Панькова, 13 выявлено: работы по фасаду не ведутся, персонала нет.»

03 октября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, к. 1 при проведении обследования крыши, фасада, комиссией установлено следующее: «Работы на объекте не ведутся, строительные материалы, персонал отсутствуют.»

03 октября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30 при проведении обследования холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, фасада, комиссией установлено следующее: «На момент осмотра работы не ведутся. Материалов и инструмента для производства работ на объекте нет. Рабочий персонал отсутствует.»

03.10.2022 г. Региональным оператором на эл. почту Подрядчика, был направлен Акт-претензия (исх. № 01/22/0725 от 03.10.2022 г.), следующего содержания: «11 января 2021г. между Специализированной некоммерческой организацией – фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» - «Заказчик» и ООО ПСК «Алмаз» - «Подрядчик», был заключен договор № 2000399/533-СМР/2020 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области.

На 03.10.2022г. работы не ведутся на объектах вышеуказанного договора, расположенных по следующим адресам:

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 13	утепление и ремонт фасада
2	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
3	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
4	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
5	г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

6	г. Магнитогорск, пр-кт Ленина, д. 17, корп. 1	ремонт крыши
7	г. Магнитогорск, пр-кт Ленина, д. 17, корп. 1	утепление и ремонт фасада
8	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	утепление и ремонт фасада
9	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
10	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
11	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
12	г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Требую в 2-дневный срок уведомить Магнитогорский отдел службы технического заказчика о причинах срыва сроков и о проделанной Подрядной организацией работе по исполнению договорных обязательств в части сроков выполненных работ.

До 06.10.2022г. предоставить в адрес Магнитогорского отдела службы технического заказчика информацию о сроках возобновления работ на объектах данного договора, график выполнения работ с указанием даты завершения работ.

Согласно п. 6.1.28. договора Подрядчик обязан по первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. Срок предоставления информации не может превышать 2 (двух) рабочих дней.

Согласно п. 6.1.15 договора Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по объекту.

Согласно п. 10.1 при нарушении условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

Согласно п. 10.2 за невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на объекте в соответствии со сроками, установленными графиком производства работ, иных сроков, установленных настоящим договором, Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4 настоящего договора.

Согласно п. 11.4.1, 11.4.5 договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядной организацией и потребовать возмещения причиненных убытков за систематические нарушения (2 раза и более) договора.»

07 октября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 13 при проведении обследования фасада и г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21 при проведении обследования холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, комиссией установлено следующее: «При осмотре МКД Панькова, 21 выявлено: работы по ремонту внутридомовых инженерных систем ТС; ВО; ЭЭ и ХВС; не ведутся, персонала нет, к работам не приступали.

При осмотре МКД Панькова, д. 13 выявлено: работы по ремонту фасада не ведутся, персонала нет, к работе не приступали.»

07 октября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, к. 1 при проведении обследования крыши, фасада, комиссией установлено следующее: «1. При осмотре установлено, что работы на доме не ведутся, персонал и стройматериалы отсутствуют.

2. К работам подрядная организация не приступала.»

07 октября 2022 года Актом выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30 при проведении обследования холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, фасада, комиссией установлено следующее: «На момент осмотра работы по ремонту инженерных систем ХВС, ГВС, ТС, ВО не ведутся (к выполнению работ не приступали). Работы по ремонту и утеплению фасада не завершены и не ведутся. Процент выполнения 40%.»

Таким образом, ООО «ПСК Алмаз» не приступило к исполнению обязательств после требования о начале выполнения работ по вышеуказанным объектам, а также обществом нарушены сроки выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по объекту капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30 (фасад). Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении ООО «ПСК Алмаз» существенных условий Договора, не позволивших в итоге удовлетворить потребность Регионального оператора.

Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в Договоре (п. 226, 225 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее - Положение).

Пунктом 11.4 Договора предусмотрено, что Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий договора:

1) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

2) задержка Подрядчиком начала выполнения работ на Объекте в сроки, установленные пунктом 4.3. настоящего договора, более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

3) в случае неоднократного (два и более раза в течение одного календарного месяца) нарушения Подрядчиком обязательств по договору, в том числе:

а) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектно-сметной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

б) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;

4) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

5) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

б) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

7) выявление Заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме);

8) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных договором сроков выполнения работ;

9) нарушение сроков предоставления информации, указанной в п. 6.1.27.1 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 227 Положения Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора об оказании услуг не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора об оказании услуг с подрядной организацией.

Руководствуясь указанным пунктом Постановления, решение об одностороннем расторжении договора было направлено подрядчику следующими способами:

- посредством электронной связи 14.10.2022 г;

- посредством направления Решения об одностороннем расторжении заказным письмом с уведомлением на адрес Подрядчика 14.10.2022 г. (штриховой почтовый идентификатор – 80082077243487).

На основании статьи 715 ГК РФ, подпунктами «а», «б», «е» пункта 226 Положения, подпунктами 1,2,3 пункта 11.4 Договора, решение Заказчика об одностороннем расторжении договора от 14.10.2022 г. № 6178 вступило в силу и договор считается расторгнутым с 08.11.2022 г.

Согласно пункта 225 Положения в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг, а также о подрядных организациях, с которыми договоры об оказании услуг расторгнуты по решению

суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг в связи с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий таких договоров.

На основании пункта 258 Положения сообщаем следующую информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г»- «е» пункта 256 Положения об участнике закупки, с которым расторгнут договор по решению Заказчика об одностороннем расторжении договора:

Наименование, фирменное наименование, место нахождения, ИНН участника закупки	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "АЛМАЗ" ИНН: 7453291463 КПП: 745301001 Местоположение: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 75, неж. пом. 6
Наименование, ИНН учредителя участника закупки	учредитель ИНН
Идентификационный номер электронного аукциона/ Дата проведения электронного аукциона	206950000012000399 24.12.2020
Объект закупки	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Цена договора	30 096 184 руб. 32 коп., в том числе НДС 20 %.
Основания и дата расторжения договора о проведении капитального ремонта	Одностороннее расторжение договора Заказчиком в связи с нарушений Подрядчиком существенных условий договора от 14.10.2022 г.

Приложения:

1. Извещение о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области (извещение № 206950000012000399) на 3 л. в 1 экз.;

2. Копия договора № 2000399/ 533-СМР/2020 со всеми приложениями на 24 л. в 1 экз.;

3. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПСК Алмаз» на 13 л. в 1 экз.;

4. Документы, фиксирующие факт нарушения условий Договора на 15 л. в 1 экз.:
- Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21 – холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 13 - фасад от 29.09.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;

- Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, к. 1 – крыша, фасад от 29.09.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30 – холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, фасад от 29.09.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт-претензия (исх. № 01/22/0719 от 29.09.2022 г.) на 2 л. в 1 экз.;
 - Подтверждение отправки Акт-претензии 29.09.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21 – холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 13 - фасад от 03.10.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, к. 1 – крыша, фасад от 03.10.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30 – холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, фасад от 03.10.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт-претензия (исх. № 01/22/0725 от 03.10.2022 г.) на 2 л. в 1 экз.;
 - Подтверждение отправки Акт-претензии 03.10.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 21 – холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 13 - фасад от 07.10.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, к. 1 – крыша, фасад от 07.10.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт выездного осмотра объекта капитального ремонта г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 30 – холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, фасад от 07.10.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
5. Копия решения об одностороннем расторжении договора от 14.10.2022 г. № 6178 на 6 л. в 1 экз.;
6. Доказательства отправки электронной почтой решения об одностороннем расторжении договора на адрес электронной почты ООО «ПСК Алмаз» на 1 л. в 1 экз.;
7. Доказательства отправки заказным письмом с уведомлением решения об одностороннем расторжении договора на адрес ООО «ПСК Алмаз», указанный в договоре на 1 л. в 1 экз.;
8. Сведения с электронной площадки ООО «РТС-тендер» об одностороннем расторжении договора на 3 л. в 1 экз.;
9. Сведения с единой информационной системы в сфере закупок об одностороннем расторжении договора на 3 л. в 1 экз.;

Генеральный директор

