



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы  
по Архангельской области**

ул. К. Либкнехта, 2, г. Архангельск, 163000  
Тел.: (8182) 20-73-21, факс: (8182) 21-54-45  
e-mail: to29@fas.gov.ru

Дело № РНП-29-132  
029/06/104-465/2019

**Заказчик:**

**МОУ "Сольвычегодская средняя  
общеобразовательная школа"**  
165330, Архангельская область,  
Котласский район, г. Сольвычегодск, ул.  
К. Маркса, д. 2 E-mail: solvshkola@mail.ru

**Участник закупки:**

**ООО "СТИЛОБАТ"**  
163002, Архангельск, ул.Северодвинская,  
д.31, оф.5-Н  
E-mail: stilobat29@yandex.ru

№ 01-03/4663

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

**13 сентября 2019 года**

**г. Архангельск**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Архангельского УФАС России) в составе:

**Председатель комиссии:**

Короткова И.Ю. Заместитель руководителя Управления - начальник отдела контроля закупок,

**Члены комиссии:**

Спиридонова О.Г. Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок;

Толстова А.А. Специалист-эксперт отдела контроля закупок;

на основании статьи 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе»), постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказа Архангельского УФАС России от 26.08.2019 № 158,

в отсутствие представителей от Заказчика, Заявителя, которые уведомлены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения настоящего дела, своих представителей не направили.

**УСТАНОВИЛА:**

06 сентября 2019 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере закупок, поступило обращение МОУ "Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа" (далее



- Заказчик) о включении сведений об ООО "СТИЛОБАТ" в Реестр недобросовестных поставщиков.

**Содержание обращения:**

Согласно обращению Заказчика, муниципальный контракт от 15.05.2019 № 20 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли помещения столовой в здании МОУ "Сольвычегодская СОШ", расположенного по адресу: г. Сольвычегодск, ул. К. Маркса, д. 2 (извещение № 0124300004919000017) заключенный с ООО "СТИЛОБАТ", расторгнут, в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

**Комиссия Архангельского УФАС России осуществила проверку факта одностороннего расторжения от исполнения муниципального контракта с учетом следующего.**

12.04.2019 Уполномоченным органом – Администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район», на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> размещено извещение № 0124300004919000017 о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли помещения столовой в здании МОУ "Сольвычегодская СОШ", расположенного по адресу: г. Сольвычегодск, ул. К. Маркса, д. 2 (далее – документация об аукционе).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 412 074,08 рубля.

26 апреля 2019 года по результатам проведенной процедуры аукциона победителем был признан участник закупки ООО "СТИЛОБАТ", предложивший цену контракта 1 784 597,42 рублей.

15 мая 2019 года между Заказчиком и ООО "СТИЛОБАТ" (далее – Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 20 (далее – Контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту кровли помещения столовой в здании МОУ "Сольвычегодская СОШ", расположенного по адресу: г. Сольвычегодск, ул. К. Маркса, д. 2.

В соответствии с пунктом 1.4 Контракта срок выполнения работ по Контракту – с 01 июля по 12 августа 2019 года.

29 июля 2019 года Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением исполнения обязательств со стороны Подрядчика: «по состоянию на 25 июля 2019 года Подрядчик к работам не приступил. В связи с чем становится очевидным, что работы в установленный срок выполнены не будут».

Частью 12 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе» предусмотрено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований указанной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем



отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно информации с официального сайта решение от 29.07.2019 об одностороннем отказе от исполнения Контракта 30.07.2019 было размещено Заказчиком в разделе «информация об изменении контракта» «Дополнительная информация о закупках, контрактах».

29 июля 2019 года направлено Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте.

На официальном сайте ЕИС в карточке Контракта указаны даты: уведомления Исполнителя - 19.08.2019, расторжения Контракта – 28.08.2019.

Из материалов дела следует, что согласно отчету об отслеживании отправок на сайте Почта России (трек-номер 16533030014705), уведомление с решением об одностороннем отказе от исполнения Контракта получено ООО «СТИЛОБАТ» 20.08.2019, вернулось Заказчику – 24.08.2019.

В соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК) течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в законную силу 04.09.2019, с указанной даты контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке (через 10 дней с даты когда Заказчику стало известно об уведомлении Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта).

Соответственно, исходя из вышеуказанных положений ГК, истечение 10-дневного срока, предусмотренного частью 13 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе», в течении которого Исполнитель был вправе устранить допущенные нарушения условий Контракта, вопреки мнению Заказчика, приходилось не на 28.08.2019, а на 04.09.2019.

В связи с изложенным, Решение об одностороннем отказе в действительности вступило в силу и Контракт считается расторгнутым со следующего дня после истечения предусмотренного частью 13 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе» 10-дневного срока, а именно с 04.09.2019.

Таким образом, Заказчик, неверно определил и, включив в реестр контрактов дату вступления в силу Решения об одностороннем отказе (28.08.2019 вместо 04.09.2019), что является нарушением части 13 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе».

Однако Комиссия Архангельского УФАС России отмечает, что в установленный частью 14 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе» 10-дневный срок Исполнитель не предпринял действия по устранению ненадлежащего исполнения Контракта, ответа на решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не направлял, по телефону или каким-либо иным способом с Заказчиком не связался. Из вышеуказанного следует, что Исполнителем не исполнялись условия Контракта и после принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Частью 6 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе» определено, что в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 указанной статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Информация, предусмотренная частью 6 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе», направлена Заказчиком в адрес Архангельского УФАС России в установленный законом срок – 30.08.2019.

Архангельским УФАС России было направлено в адрес Общества (исх. от 09.09.2019 № 04-03/4503) уведомление о представлении в срок не позднее 12.09.2019 письменных пояснений по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта с приложением подтверждающих документов, в данном письме также содержалось уведомление о рассмотрении 13 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут настоящего обращения заказчика.



Обществом ни в срок 12.09.2019, ни на заседание Комиссии письменные пояснения и какие-либо документы не представлены.

Материалами дела подтверждено, что ООО «СТИЛОБАТ» не исполнило надлежащим образом принятые на себя обязательства в рамках заключенного муниципального контракта, работы по контракту не выполнены. Указанные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестном исполнении условий муниципального контракта от 15.05.2019 № 20.

Следовательно, Комиссия Архангельского УФАС России приходит к выводу о том, что неправильное исчисление срока для определения момента вступления решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в силу и даты расторжения контракта в рассматриваемом случае фактически не привело к сокращению предусмотренного законом срока на устранении нарушений условий контракта, что, в свою очередь, не нарушило прав и законных интересов ООО «СТИЛОБАТ».

При указанных обстоятельствах, Комиссия Архангельского УФАС России полагает, что решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения рассматриваемого Контракта, в связи с ненадлежащим исполнением ООО «СТИЛОБАТ» обязательств по Контракту, является правомерным.

В соответствии с частью 16 статьи 95, части 2 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе» информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном ФЗ «О контрактной системе» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Административный процесс рассмотрения обращений Заказчиков о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков не обязывает Комиссию Архангельского УФАС России устанавливать те факты, которые умалчиваются участниками процесса.

Руководствуясь статьей 104 ФЗ «О контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок


#### РЕШИЛА:

1. Включить сведения, представленные Заказчиком - МОУ "Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа" в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СТИЛОБАТ" (163002 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.31, офис 5-Н, ИНН 2901294504, учредитель – Бедрицкая Светлана Николаевна, ИНН 290133955563, лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона – Бедрицкая Светлана Николаевна, ИНН 290133955563) в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в связи с решением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 15.05.2019 № 20 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли помещения столовой в здании МОУ "Сольвычегодская СОШ", расположенного по адресу: г. Сольвычегодск, ул. К. Маркса, д. 2 (извещение № 0124300004919000017).

2. Датой включения сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СТИЛОБАТ" в Реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в единой информационной системе в сфере закупок в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

*Примечание: Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

Председатель Комиссии



И.Ю. Короткова

Члены Комиссии



О.Г. Спиридонова



А.А. Толстова