



Специализированная некоммерческая организация - фонд
"Региональный оператор капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Челябинской области"

Россия, 454020, г. Челябинск, ул. Обрязаева, д. 7, www.fondkapremont74.ru, fondkr74@mail.ru,
Тел: +7 (351) 240-10-02/240-10-03 (горячая линия для населения),
ОГРН 1137400002585, ИНН/КПП 7451990794/745301001, ОКПО 45670100

25 ОКТ 2022

№

6416

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Челябинской области

Челябинское УФАС
Рег. номер 14162/22
зарегистрирован 25.10.2022



О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

05.11.2020 года Специализированная некоммерческая организация - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее по тексту – Заказчик, Региональный оператор) на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок и сайте оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» разместило извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области. Начальная (максимальная) цена договора, указанная в извещении о проведении электронного аукциона – 34 780 378,00 (Российский рубль).

В соответствии с пунктом 163 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее по тексту – Положение) электронный аукцион признан несостоявшимся.

Договор № 2000353/ 525-СМР/2020 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области (Далее- Договор) от «07» декабря 2020 г. заключен с единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене договора с Обществом с ограниченной ответственностью ПСК «Алмаз» (ООО ПСК «Алмаз») (далее по тексту – Подрядчик) (Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (ПП РФ 615) от 26.11.2020 №2069500000120003530002).

Согласно условиям п. 4.2 Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с Графиком производства работ. Сроки начала и

окончания работ по этапам на каждом Объекте являются исходными для определения санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Таким образом, с учетом положений статей 432, 708 ГК РФ существенными условиями Договора являются сроки выполнения работ.

В пункте 4.3 Договора Заказчиком определены начальный и конечный сроки выполнения работ по этапам, указанным в Приложение №1. Согласованные сторонами Графики являются неотъемлемой частью договора.

По состоянию на 30.09.2022 г. Подрядчик не приступил к исполнению обязательств по Договору, тем самым нарушил п. 1.1 Договора по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов согласно адресному перечню (Приложение №1) являющемуся неотъемлемой частью Договора.

06.09.2022 г. в адрес Регионального оператора (исх. №1242-СК от 06.09.2022) поступило письмо от ООО «СК Урал проект» (организация осуществляющая строительный контроль по Договору), следующего содержания: «На основании Договора № 2000353/ 525-СМР/2020 от 07.12.2020 г. ООО «ПСК АЛМАЗ» приняло на себя обязательство своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в установленные Графиком выполнения работ сроки.

Уведомляем Вас, что по нижеперечисленным адресам и видам работ к работам до настоящего времени не приступили, сроки выполнения работ истекли:

	Адрес МКД	Вид работ	%	Дата окончания работ по Договору
1	г. Озерск, ул. Строительная, д. 26	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
2	г. Озерск, ул. Строительная, д. 26	ремонт фасада	0%	15.10.2021
3	г. Озерск, ул. Строительная, д. 26	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
4	г. Озерск, ул. Строительная, д. 27	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
5	г. Озерск, ул. Строительная, д. 28	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
6	г. Озерск, ул. Строительная, д. 28	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
7	г. Озерск, ул. Строительная, д. 29	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
8	г. Озерск, ул. Строительная, д. 30	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
9	г. Озерск, ул. Строительная, д. 36	Установка коллективного (общедомового) узла управления потребления тепловой энергии	0%	01.09.2021
10	г. Озерск, ул. Строительная, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021

11	г. Озерск, ул. Строительная, д. 6	ремонт фасада	0%	15.10.2021
12	г. Озерск, ул. Строительная, д. 6	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
13	г. Озерск, ул. Восточная, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
14	г. Озерск, ул. Восточная, д. 6	ремонт крыши	0%	01.07.2021
15	г. Озерск, ул. Восточная, д. 6	ремонт фасада	0%	15.10.2021
16	г. Озерск, ул. Восточная, д. 6	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
17	г. Озерск, ул. Восточная, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
18	г. Озерск, ул. Восточная, д. 8	ремонт крыши	0%	01.07.2021
19	г. Озерск, ул. Восточная, д. 8	ремонт фасада	0%	15.10.2021
20	г. Озерск, ул. Восточная, д. 8	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
21	г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
22	г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1	ремонт фасада	0%	15.10.2021
23	г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
24	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 15	ремонт фасада	0%	15.10.2021
25	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 15	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
26	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
27	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 16	ремонт фасада	0%	15.10.2021
28	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 16	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
29	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
30	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0%	01.09.2021
31	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	ремонт крыши	0%	01.07.2021
32	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	ремонт фасада	0%	15.10.2021
33	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
34	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0%	01.09.2021
35	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0%	01.10.2021
36	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0%	01.10.2021
37	г. Озерск, ул. Строительная, д. 19	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
38	г. Озерск, ул. Строительная, д. 19	ремонт фасада	0%	15.10.2021
39	г. Озерск, ул. Строительная, д. 19	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
40	г. Озерск, ул. Строительная, д. 21	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
41	г. Озерск, ул. Строительная, д. 21	ремонт фасада	0%	15.10.2021
42	г. Озерск, ул. Строительная, д. 21	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
43	г. Озерск, ул. Строительная, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021

14.09.2022 г. в адрес Регионального оператора (исх. №1281-СК от 14.09.2022) поступило письмо от ООО «СК Урал проект» (организация осуществляющая строительный контроль по Договору), следующего содержания: «На основании Договора № 2000353/ 525-СМР/2020 от 07.12.2020 г. ООО «ПСК АЛМАЗ» приняло на себя обязательство своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в установленные Графиком выполнения работ сроки.

Повторно уведомляем Вас, что по нижеперечисленным адресам и видам работ к работам до настоящего времени не приступили, сроки выполнения работ истекли:

	Адрес МКД	Вид работ	%	Дата окончания работ по Договору
1	г. Озерск, ул. Строительная, д. 26	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
2	г. Озерск, ул. Строительная, д. 26	ремонт фасада	0%	15.10.2021
3	г. Озерск, ул. Строительная, д. 26	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
4	г. Озерск, ул. Строительная, д. 27	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
5	г. Озерск, ул. Строительная, д. 28	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
6	г. Озерск, ул. Строительная, д. 28	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
7	г. Озерск, ул. Строительная, д. 29	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
8	г. Озерск, ул. Строительная, д. 30	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
9	г. Озерск, ул. Строительная, д. 36	Установка коллективного (общедомового) узла управления потребления тепловой энергии	0%	01.09.2021
10	г. Озерск, ул. Строительная, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
11	г. Озерск, ул. Строительная, д. 6	ремонт фасада	0%	15.10.2021
12	г. Озерск, ул. Строительная, д. 6	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
13	г. Озерск, ул. Восточная, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
14	г. Озерск, ул. Восточная, д. 6	ремонт крыши	0%	01.07.2021
15	г. Озерск, ул. Восточная, д. 6	ремонт фасада	0%	15.10.2021
16	г. Озерск, ул. Восточная, д. 6	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
17	г. Озерск, ул. Восточная, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
18	г. Озерск, ул. Восточная, д. 8	ремонт крыши	0%	01.07.2021
19	г. Озерск, ул. Восточная, д. 8	ремонт фасада	0%	15.10.2021
20	г. Озерск, ул. Восточная, д. 8	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
21	г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021

22	г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1	ремонт фасада	0%	15.10.2021
23	г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
24	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 15	ремонт фасада	0%	15.10.2021
25	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 15	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
26	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
27	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 16	ремонт фасада	0%	15.10.2021
28	г. Озерск, ул. Блюхера, д. 16	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
29	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
30	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0%	01.09.2021
31	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	ремонт крыши	0%	01.07.2021
32	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	ремонт фасада	0%	15.10.2021
33	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
34	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0%	01.09.2021
35	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0%	01.10.2021
36	г. Озерск, ул. Мира, д. 8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0%	01.10.2021
37	г. Озерск, ул. Строительная, д. 19	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
38	г. Озерск, ул. Строительная, д. 19	ремонт фасада	0%	15.10.2021
39	г. Озерск, ул. Строительная, д. 19	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
40	г. Озерск, ул. Строительная, д. 21	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021
41	г. Озерск, ул. Строительная, д. 21	ремонт фасада	0%	15.10.2021
42	г. Озерск, ул. Строительная, д. 21	ремонт фундамента	0%	15.10.2021
43	г. Озерск, ул. Строительная, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0%	01.10.2021

14.09.2022 г. Региональным оператором на эл. почту Подрядчика, было направлено письмо (исх. №114 от 14.09.2022 г.), следующего содержания: «7 декабря 2020г. между специализированной некоммерческой организацией – фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» - «Технический заказчик» и ООО «ПСК Алмаз» – «Подрядная организация», был заключен Договор: № 2000353/525-СМР/2020 от 07.12.2020г. на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов Челябинской области.

В соответствии с условиями договора ответчик взял на себя обязательство выполнить работы не позднее 15 октября 2021 г.

Фактом выполнения работ является дата подписания акта приемки выполненных работ. Работы на 14.09.2022 года не завершены.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пункт 11.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае нарушений Подрядчиком условий договора, а именно нарушений Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов (Приложение 1).»

16 сентября 2022 года Актом обследования объекта капитального ремонта г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1 при проведении обследования фасада, фундамента и водоотведения, комиссией установлено следующее: «К выполнению работ по капремонту ООО «ПСК Алмаз» не приступал, рабочий персонал и материалы на объекте отсутствуют.

Заключение: Преступить к выполнению работ, повторная выездная проверка 20.09.2022 года.»

20 сентября 2022 года Актом обследования объекта капитального ремонта г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1 при проведении обследования фасада, фундамента и водоотведения, комиссией установлено следующее: «При повторной выездной проверке установлено, что подрядная организация ООО «ПСК Алмаз» к выполнению работ фасада, фундамента и водоотведения не приступали, рабочий персонал и материал на объекте отсутствует.

Заключение: принять меры за нарушение договорных обязательств.»

Таким образом, ООО «ПСК Алмаз» не приступило к исполнению обязательств после требования о начале выполнения работ по вышеуказанным объектам, что свидетельствует о нарушении им существенных условий Договора, не позволивших в итоге удовлетворить потребность Регионального оператора.

Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в Договоре (п. 226, 225 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее - Положение).

Пунктом 11.4 Договора предусмотрено, что Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий договора:

1) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

2) задержка Подрядчиком начала выполнения работ на Объекте в сроки, установленные пунктом 4.3. настоящего договора, более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

3) в случае неоднократного (два и более раза в течение одного календарного месяца) нарушения Подрядчиком обязательств по договору, в том числе:

а) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектно-сметной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

б) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;

4) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишаящих права Подрядчика на производство работ;

5) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

6) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

7) выявление Заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме);

8) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных договором сроков выполнения работ;

9) нарушение сроков предоставления информации, указанной в п. 6.1.27.1 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 227 Положения Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора об оказании услуг не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора об оказании услуг с подрядной организацией.

Руководствуясь указанным пунктом Постановления, решение об одностороннем расторжении договора было направлено подрядчику следующими способами:

- посредством электронной связи 30.09.2022 г;

- посредством направления Решения об одностороннем расторжении заказным письмом с уведомлением на адрес Подрядчика 30.09.2022 г. (штриховой почтовый идентификатор – 80104876330066).

На основании статьи 715 ГК РФ, подпунктом «б» пункта 226 Положения, подпунктом 2 пункта 11.4 Договора, решение Заказчика об одностороннем

расторжении договора от 30.09.2022 г. № 5874 вступило в силу и договор считается расторгнутым с 24.10.2022 г.

Согласно пункта 225 Положения в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг, а также о подрядных организациях, с которыми договоры об оказании услуг расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг в связи с существенным нарушением участниками. электронных аукционов условий таких договоров.

На основании пункта 258 Положения сообщаем следующую информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г»- «е» пункта 256 Положения об участнике закупки, с которым расторгнут договор по решению Заказчика об одностороннем расторжении договора:

Наименование, фирменное наименование, место нахождения, ИНН участника закупки	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "АЛМАЗ" ИНН: 7453291463 КПП: 745301001 Местоположение: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 75, неж. пом. 6
Наименование, ИНН учредителя участника закупки	учредитель ИНН
Идентификационный номер электронного аукциона/ Дата признания несостоявшимся электронного аукциона в случае подачи единственной заявки на участие в электронном аукционе	206950000012000353 26.11.2020
Объект закупки	Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Цена договора	34 780 378 руб. 00 коп., в том числе НДС 20 %.
Основания и дата расторжения договора о проведении капитального ремонта	Одностороннее расторжение договора Заказчиком в связи с нарушений Подрядчиком существенных условий договора от 30.09.2022 г.

Приложения:

1. Извещение о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области (извещение № 206950000012000353) на 3 л. в 1 экз.;

2. Копия договора № 2000353/ 525-СМР/2020 со всеми приложениями на 28 л. в 1 экз.;
3. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПСК Алмаз» на 13 л. в 1 экз.;
4. Документы, фиксирующие факт нарушения условий Договора на 12 л. в 1 экз.:
 - Письмо от ООО «СК УралПроект» (исх. № 1242-СК от 06.09.2022 г.) на 2 л. в 1 экз.;
 - Письмо от ООО «СК УралПроект» (исх. № 1281-СК от 14.09.2022 г.) на 2 л. в 1 экз.;
 - Претензия (исх. № 114 от 14.09.2022 г.) на 1 л. в 1 экз.;
 - Подтверждение отправки претензии 14.09.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1 – фасад, фундамент и водоотведение от 16.09.2022 г. на 2 л. в 1 экз.;
 - Подтверждение отправки Акта обследования 19.09.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, д. 1 – фасад, фундамент и водоотведение от 20.09.2022 г. на 2 л. в 1 экз.;
 - Подтверждение отправки Акта обследования 27.09.2022 г. на 1 л. в 1 экз.
5. Копия решения об одностороннем расторжении договора от 30.09.2022 г. № 5874 на 7 л. в 1 экз.;
6. Доказательства отправки электронной почтой решения об одностороннем расторжении договора на адрес электронной почты ООО «ПСК Алмаз» на 1 л. в 1 экз.;
7. Доказательства отправки заказным письмом с уведомлением решения об одностороннем расторжении договора на адрес ООО «ПСК Алмаз», указанный в договоре на 1 л. в 1 экз.;
8. Сведения с электронной площадки ООО «РТС-тендер» об одностороннем расторжении договора на 2 л. в 1 экз.;
9. Сведения с единой информационной системы в сфере закупок об одностороннем расторжении договора на 2 л. в 1 экз.;

Генеральный директор

