

Исх. № ФК-212
Дата: 14.06.2023

Кому: УФАС по Красноярскому краю
660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.81

От кого: ООО «Холдинг Групп «А»
ИНН 7831000027
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.33,
лит ТА, пом. 24Н, офис 3117
+7 (812) 665-21-20
Mail: HGA-spb@mail.ru

ЕИС № 32312455439

Жалоба на действия заказчика

- 1. Заказчик:** Акционерное общество "НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ". Адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, дом 1. Фамилия, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия которых обжалуются: Алексеев А.В., Гусев А.Г., Соколов С.И., Стригунов А.Г., Рагоза Н.В., Буланов И.В., Потапова А.В., Воробьев И.В., Коверга О.В., Ботяновский А.С., Коробинский М.А., Молодкин Д.Н., Ротанов С.Е., секретарь: Волгин Данил Олегович, тел.: 8 (3919) 25-32-00*4335
- 2. Заявитель:** ООО «Холдинг Групп «А», ИНН 7831000027, Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.33, лит ТА, пом. 24Н, офис 3117, +7 (812) 665-21-20, Mail: HGA-spb@mail.ru, контактное лицо: Дорошин М.Д.
- 3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15063801>
- 4. Номер извещения ЕИС:** № 32312455439
- 5. Дата опубликования извещения о проведении закупки:** 04.06.2023 на ЭТП РТС-тендер, www.rts-tender.ru, а также в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Срок подачи заявок: с 05.06.2023г. до 16-00 по местному времени (+4 МСК) 19.06.2023г.
- 6. Наименование закупки:** Запрос котировок электронной форме на поставку свай для объекта ТП-КП-МД (II этап)
- 7. Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок:** нарушение антимонопольного законодательства, в том числе несоблюдение принципов закупок (п.2 ч.1 ст.3, п.3 ч.1 ст.3) Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).

Обжалуется: положения документации Заказчика: заявленные сроки поставки продукции до **01.09.2023** в поселок Тухард, Красноярского края.

8. Доводы жалобы:

- **Заказчик установил заведомо невыполнимое требование к сроку поставки металлоконструкций (свай) на объекты строительства АО «Норильсктрансгаз».** Учитывая планируемый срок заключения договора с победителем (не ранее 04.08.2023), а также объем поставки (400 тонн свайной продукции), заявленные сроки поставки (до 01.09.2023) в пос. Тухард Красноярского края являются заведомо невыполнимыми.

Предварительная хронология предстоящих событий согласно информации Извещения о закупке выглядит следующим образом:

- **19.06.2023 – окончание приема заявок**
- 14.07.2023 - рассмотрение заявок;
- 25.07.2023 - подведение итогов закупки;
- **04.08.2023–14.08.2023 - заключение договора поставки с победителем** (в случае, если не будет подана жалоба в ФАС)
- **15.08.2023-10.09.2023** - закупка проектных материалов, а именно:
 - трубная заготовка в количестве 400 тонн;
 - антикоррозийное покрытие ООО «Защитные покрытия» (PrimPlatina), нормативный цикл производства занимает не менее 14 дней.
- **01.09.2023 - 30.09.2023** - производственный цикл, включая изготовление, нанесение АКЗ, упаковку;
- **20.09.2023 - 15.10.2023** - доставка готовой продукции в порт Красноярска;
- **01.10.2023 - 20.10.2023** - погрузка на баржу.
- **20.10.2023- 31.10.2023** – транзитный срок по маршруту: Красноярск – пос.Тухард.

Из хронологии событий видно, что в срок до 01.09.2023 года невозможно завершить даже производственный цикл по изготовлению металлоконструкции свай, тем не менее, Заказчик устанавливает срок доставки готовой продукции – 01.09.2023.

Обращаем внимание, что для соблюдения срока поставки в пос. Тухард, готовая продукция должна быть доставлена в порт Красноярска не позднее 15.08.2023. Нет достоверного прогноза по срокам навигации в порту г. Красноярска, т.к. природные условия (в том числе мелководье) могут ограничить навигационный период вплоть до последних чисел августа 2023. Ежегодная плановая дата закрытия навигации в порту Красноярска - 15 сентября. Принимая во внимание этот факт, Заказчик принимает на себя и поставщиков огромные риски срыва поставки продукции, т.к. не имеет возможности контролировать ход природных явлений.

Нереализуемые сроки доставки подтверждаются также аналогичными жалобами, поступающими в адрес ЦЗК АО «Норильсктрансгаз» от потенциальных поставщиков. На площадке ЭТП размещены официальные разъяснения по данному вопросу со стороны Заказчика.

Также обращаем внимание, что Заказчик внес изменения в закупочную документацию, изменив базис поставки с г. Красноярск на пос. Тухард уже в процессе подачи заявок.

Размещая заявку в июне и подписывая договор в середине августа, произвести и поставить продукцию в отдаленные районы Крайнего Севера в столь короткие сроки (2-3 недели), не сможет ни один производитель. Учитывая логистические особенности мультимодальной поставки (авто/жд + водный транспорт), а также срок изготовления и доставки проектных материалов (АКЗ, металл) для изготовления конструкций, **гарантированный срок поставки должен составлять не менее 45 рабочих дней с момента подписания договора.**

Обращаем Ваше внимание и на то, что изменение срока исполнения договора не требует согласования с контролирующими органами, нужна лишь «добрая воля» заказчика. При этом важно отметить, что сам участник не вправе требовать от Заказчика изменить сроки выполнения отдельных этапов контракта. Соответственно, выходит ситуация, при которой становятся возможными значительные злоупотребления: Заказчик может согласовать изменение сроков только «нужному» участнику, а всем остальным отказать. При этом цена закупки окажется значительно выше из-за ограничения конкуренции.

На основании изложенного, а также в соответствии с требованиями п.1 ч.10 ст.3 ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ, ч.2 ст.18.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ

ПРОШУ:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной и приостановить закупку в части приема заявок, проведения переторжки и заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Признать требование в документации Заказчика о сроках поставки продукции до 01.09.2023 в поселок Тухард, Красноярского края - недействительным.
3. Обязать Заказчика привести документацию в соответствие с требованиями текущего законодательства и указать в ней обоснованные для данной закупки, реально выполнимые сроки поставки продукции в поселок Тухард, Красноярского края.
4. Известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде.

Генеральный директор

ООО «Холдинг групп «А» _____ Дорошин М.Д.