Р Е Ш Е Н И Е

по делу № РНП – 23-446-2018

о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения

участника закупки от исполнения контракта

19 октября 2018 года г. Краснодар

омиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по раснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для беспечения государственных и муниципальных и нужд (далее - Комиссия), в оставе:

присутствии представителей ГБУ КК «Управление по эксплуатации и апитальному строительству гидротехнических сооружений КК» (доверенности материалах дела), в присутствии представителя ООО "АЛК++Компани" (по оверенности), рассмотрев сведения, представленные ГБУ КК «Управление по ксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений К» о включении в реестр недобросовестных ООО "АЛК++Компани" по результатам заключения контракта с единственным поставщиком: Выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной ащиты территории Имеритинской низменности, находящихся в осударственной собственности КК, пострадавших в результате сильного олнения Черного моря, произошедшего 19,20 января 2018 года в районе орода Сочи» (ИКЗ: 18223101684482308010010007001429 1000).

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому раю поступили сведения ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному троительству гидротехнических сооружений КК» о включении в реестр едобросовестных поставщиков ООО "АЛК++Компани" по результатам аключения контракта с единственным поставщиком: «Выполнение аварийно-осстановительных работ на объектах инженерной защиты территории Имеритинской низменности, находящихся в государственной собственности К, пострадавших в результате сильного волнения Черного моря, роизошедшего 19,20 января 2018 года в районе города Сочи» (ИКЗ: 8223101684482308010010007001429 1000).

4 апреля 2018 года между ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному троительству гидротехнических сооружений КК» и ООО "АЛК++Компани" заключен

осударственный контракт №123 на сумму 141 500 000,76 рублей.

6 августа 2018 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от сполнения контракта в соответствии с п.11.3 контракта, ч. 9 ст. 95 Федерального акона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, абот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - акон о контрактной системе).

аказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 акона о контрактной системе.

наименование юридического лица: ООО «АЛК++Компани»;

ассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим ыводам.

4 апреля 2018 года между ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному троительству гидротехнических сооружений КК» и ООО "АЛК++Компани" заключен осударственный контракт №123 на сумму 141 500 000,76 рублей.

огласно п.1.1, 1.2 контракта, по условиям настоящего контракта Подрядчик бязуется выполнить аварийно-восстановительных работ на объектах нженерной защиты территории Имеритинской низменности, находящихся в осударственной собственности КК, пострадавших в результате сильного олнения Черного моря, произошедшего 19,20 января 2018 года в районе орода Сочи (далее- Объект).

одрядчик обязуется в установленные настоящим контрактом сроки обственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных рганизаций, согласованных с Заказчиком, осуществить аварийно-осстановительные работы, в соответствии с Графиком исполнения контракта о объекту (Приложение №3), а Заказчик обязуется принять их результат и платить в соответствии с пунктом 2.1 настоящего контракта.

огласно пояснениям Заказчика, общество не исполнило обязательства по онтракту в полном объеме.

окончанию срока выполнения аварийно- восстановительных работ по онтракту обществом сданы, а Заказчиком приняты работы на сумму 15 076 55, 55 рублей, что подтверждается актами о приемке выполненных работ и оставляет 10,65 % от общего объема работ.

ыполнение аварийно- восстановительных работ осуществляется в сроки: ачало- с даты заключения контракта; окончание- 10.05.2018г. (включительно) с четом проведения мероприятий. Выполнение работ осуществляется в оответствии с графиком исполнения контракта (Приложение №3) , вляющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
огласно п. 11.3 расторжение контракта допускается по соглашению сторон, о решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от сполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6 августа 2018 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе т исполнения контракта.

соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об дностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех

абочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой нформационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по очте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо осредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с спользованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование акого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении оставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований астоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, сполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого адлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо ата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, сполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения казанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего ведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения ешения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой нформационной системе.

установленные Законом о контрактной системе сроки решения об дностороннем отказе от исполнения контракта направлено ООО АЛК++Компани» посредством использования электронной почты, а также аказным письмом с уведомлением и размещено в ЕИС.

соответствии с п. 11.1 контракта, настоящий контракт действует с даты аключения по *29.06.2018года.*

аким образом, стороны определили в контракте момент окончания сполнения обязательств – 29.06.2018 года.

ешение об одностороннем отказе принято заказчиком 06.08.2018 года.

озможность расторжения прекратившего действие контракта нормами ражданского кодекса Российской Федерации, Закона о контрактной истеме не предусмотрена.

Согласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр едобросовестных поставщиков включается информация об участниках акупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению уда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

а основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной истеме, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные администрацией ГБУ КК «Управление по

эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений КК» в отношении ООО "АЛК++Компани" не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.