РЕ Ш Е Н И Е

№ РНП – 23- 427/2020

по делу 023/06/95-3041/2020

о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения участника закупки от исполнения контракта

02 июля 2020 года г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных и нужд (далее - Комиссия), в составе:

в присутствии представителей УЖКХ администрации МО г. Анапа при участии дистанционного рассмотрении сведений о включении в реестр недобросовестных поставщиков посредством интернет- видеоконференции, в отсутствие представителей ООО «Зеленый город», рассмотрев сведения, представленные УЖКХ администрации МО г. Анапа о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «Зеленый город» по результатам проведения электронного аукциона в электронной форме: «Выполнение работ по мойке тротуарной плитки на территории города- курорта Анапа в 2019 году» (извещение: №0318300537419000034),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступили сведения УЖКХ администрации МО г. Анапа о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «Зеленый город» по результатам проведения электронного аукциона «Выполнение работ по мойке тротуарной плитки на территории города-курорта Анапа в 2019 году» (извещение: №0318300537419000034).

В соответствии ч.10 ст.69 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

Согласно протоколу подведения итогов от 21.03.2019г. заявка ООО «Зеленый город» признана соответствующей Закону о контрактной системе, а так же аукционной документации.

01 апреля 2019 года между УЖКХ администрации МО г. Анапа и ООО «Зеленый город» заключен контракт №206 на сумму 2 244 984,01 рублей.

01 октября 2019 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Заказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона о контрактной системе.

-победитель электронного аукциона: ООО «Зеленый город»;

Рассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

УЖКХ администрации МО г. Анапа проводился электронный аукцион на выполнение работ по мойке тротуарной плитки на территории города-курорта Анапа в 2019 году (извещение: №0318300537419000034).

Согласно протоколу подведения итогов от 21.03.2019г. заявка ООО «Зеленый город» признана соответствующей Закону о контрактной системе, а так же аукционной документации.

01 апреля 2019 года между УЖКХ администрации МО г. Анапа и ООО «Зеленый город» заключен контракт №206 на сумму 2 244 984,01 рублей.

Согласно п.1.1-1.3 контракта, Подрядчик в рамках закупки, по заданию Заказчика предусмотренной Муниципальным контрактом (далее – Закупка) по заданию Заказчика, изложенному в Описании объекта Закупки и Ведомости объемов работ (Приложения № 1, 2 к Муниципальному контракту) осуществляет: Выполнение работ по мойке тротуарной плитки на территории города-курорта Анапа в 2019 году, в соответствии с содержанием и объёмом (далее – Работы), составляющие объект Закупки и предмет Муниципального контракта, а Заказчик обязуется оплатить Работы на предусмотренных Муниципальным контрактом условиях.

Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 353440;

Краснодарский край, город Анапа: Театральная площадь; Аллея (от Русских ворот до отеля "Парк-Отель"); Центральная Набережная; Сквер Администрации (по ул. Крымской); ул. Краснодарская (от ул. Горького до ул. Новороссийской); ул. Крымская (от ул. Черноморской до ул. Крестьянской); ул. Горького (от Театральной площади до ул. Краснодарской); ул. Красноармейская (от ул. Кати Соловьяновой до ул. Крымской); ул. Ленина (от ул. Крымской до ул. Набережной); ул. Астраханская (от ул. Горького до ул. Крымской); Сквер "Вечный огонь" (по ул. Пушкина); Сквер Протапова (памятник В.И. Ленину); Сквер "Воинской славы" (по ул. Ленина). Сроки исполнения обязательств, возникающих из Муниципального контракта, исчисляются по правилам главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок выполнения Работ: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2019 года.

Главой 7 контракта установлены обязанности общества.

В заявлении о включении, ООО «Зеленый город» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчиком указано следующее:

Согласно пункту 1 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Пунктом 6.2. муниципального контракта предусмотрена обязанность Заказчика осуществлять контроль и надзор за процессом и качеством работ.

20 августа 2019 Подрядчиком по заявке Заказчика выполнялись работы по мойке тротуарной плитки по ул. Крымская (от ул. Гребенской до ул. Краснодарская).

В соответствии с пунктом 6.2. муниципального контракта 21.08.2019 Заказчиком проведен контроль качества выполняемых Подрядчиком работ, в результате которого установлены недостатки выполненных работ (на поверхности плитки грязевые, жирные разводы и пятна). Данные недостатки зафиксированы актом выезда от 21.08.2019, о недостатках выполненных работ сообщено Подрядчику в телефонном режиме.

В период с 23.08.2019 по 26.08.2019 Подрядчиком по заявке Заказчика выполнялись работы по мойке тротуарной плитки на площади администрации (территория от часовни в сторону ул.Терской).

26 августа 2019 Заказчиком проведен контроль за качеством выполняемых работ на указанной выше территории, в результате которого установлено, что мойка тротуарной плитки не производилась. Тротуарная плитка находилась в антисанитарном состоянии, что зафиксировано актом выезда от 26.08.2019. Таким образом, заявка Заказчика на выполнение работ по мойке тротуарной плитки Подрядчиком не выполнена.

26. августа 2019 г. по заявке Заказчика Подрядчиком выполнялись работы по мойке тротуарной плитки на территории театральной площади. В ходе контроля за качеством выполняемых работ Заказчиком установлено, что мойка тротуарной плитки выполнена некачественно (скопление грязевых

наносов и черных разводов). Недостатки работ зафиксированы актом выезда от 27.08.2019.

На основании вышеизложенного Заказчиком 27.08.2019 Подрядчику на электронную почту направлено требование об уплате штрафа от 27.08.2019 №21.3998/19-09.

С целью устранения факта некачественно выполненных работ на территории театральной площади Заказчиком 28.08.2019 в адрес Подрядчика направлена претензия от 27.08.2019 №21.4008/19-09 об устранении установленных нарушений.

29 августа 2019 г. Заказчик согласно условиям муниципального контракта направил на электронную почту Подрядчика приглашение принять участие в комиссионной промежуточной приемке выполненных работ. Однако Подрядчик на промежуточную приемку представителя не направил, в связи с чем 29.08.2019 с 11.00 по 12.00 проведен выезд по адресам: ул. Крымская, ул. Горького, сквер администрации, театральная площадь в отсутствии Подрядчика. По результатам проведенного выезда факты некачественного выполнения Подрядчиком работ подтверждены.

18 сентября 2019 г. Заказчиком с целью проверки качества выполняемых работ проведен повторный выезд по вышеназванным адресам (театральная площадь, сквер администрации, улица Крымская, улица Горького), в результате установлено, что Подрядчиком работы по мойке тротуарной плитки не производятся, плитка находится в неудовлетворительном состоянии, требования Заказчика устранить нарушения не выполнены.

В связи с чем, 19 сентября 2019 г. Заказчиком на электронную почту Подрядчика направлена претензия №21-4500/19-09 об устранении вышеназванных нарушений в срок до 23.09.2019.

Заказчиком 25 сентября 2019 г. в адрес Подрядчика направлено приглашение №21-4613/19-09 на участие в проведении мероприятия комиссионного выездного контроля за ходом и качеством работ, выполняемых в рамках муниципального контракта.

27. сентября 2019 г. в отсутствие представителя Подрядчика проведен осмотр, в ходе которого установлено неисполнение требований Заказчика, тротуарная плитка находится в неудовлетворительном состоянии на всей территории, указанной в пункте 1.2 муниципального контракта. По результатам проведенного осмотра составлен акт от 27.09.2019, который с приложением направлен Подрядчику заказным письмом по юридическому адресу и получен 07.10.2019.

На основании вышеизложенного, в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 01.10.2019 №21-4755/19-09.

Данное решение направлено 03.10.2019 Подрядчику на электронную почту, а также заказным письмом по юридическому адресу: 350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 387 и получено 11.10.2019.

Решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 01.10.2019 №21-4755/19-09 размещено в единой информационной системе.

Комиссией Краснодарского УФАС России рассмотрены данные сведения, 05.11.2019 года и принято решение по делу РНП-23-711/2019 о включении ООО «Зелены город» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

ООО «Зеленый город» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд КК о признании не законным решение по делу РНП-23-711/2019 от 05.11.2019года.

Решением арбитражного суда КК от 23.03.2020 по делу №А32-53937/2019, решение по делу РНП-23-711/2019 от 05.11.2019года признано не действительным.

Не согласившись с решением Арбитражного суда КК, Краснодарское УФАС России обжаловало данное решение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В соответствии с Постановлением 15 арбитражного апелляционного суда, решение Арбитражного суда КК от 23.03.2020 по делу №А32-53937/2019, оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Таким образом, Арбитражным судом КК в решении от 23.03.2020 по делу №А32-53937/2019 установлены действия направленные на исполнения контракта от 01 апреля 2019 года заключенного между УЖКХ администрации МО г. Анапа и ООО «Зеленый город» заключен контракт №206.

Согласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

1.Сведения, представленные УЖКХ администрации МО г. Анапа в отношении ООО «Зеленый город» не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.