Дело № 08Р-17

Заказчик:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»

163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.1, офис 402

тел.: 68-15-25, факс: 68-15-20

Участник процедуры отбора подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту:

ООО «Организатор»

Адрес (место нахождения)/почтовый адрес:

142119, Московская область, г. Подольск, Красногвардейский бульвар, д.27/2, пом.5

УВЕДОМЛЕНИЕ

24 июля 2017 г. **г. Архангельск**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее – Архангельское УФАС России) на основании постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Постановление № 615) сообщает:

1. 20.07.2017 в Архангельское УФАС России – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии с п. 254 Постановления № 615 на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, поступило обращение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее — Фонд капитального ремонта) о включении сведений об ООО «Организатор» (ИНН 7736643349) в указанный реестр.

Согласно обращению, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов с

ООО «Организатор» по результатам конкурса заключен договор от 19.05.2016 № 151 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: 1. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ленина, д.21/47; 2. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ленина, д.16, корп.1.

Согласно п. 5.1 договора, работы должны быть выполнены в течение 120 календарных дней с даты согласования Заказчиком начала выполнения работ. В соответствии с допусками подрядной организации на объекты от 27.05.2016, работы должны быть начаты с 30.05.2016 и окончены 26.09.2016.

На основании контрольных мероприятий по многоквартирному дому по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ленина, д.16, корп.1 ремонт крыши производится некачественно, замечания, указанные в письме Фонда капитального ремонта от 29.08.2016 № 08/6382 не устраняются, работы выполняются неквалифицированным персоналом, весь выполненный объем работ необходимо переделывать.

В соответствии с пп. 7.6, 7.7 договора Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора от 19.05.2016 № 151 (решение вступило в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления подрядчика — п. 7.10 договора).

2. Адрес сайта Архангельского УФАС России: http://arhangelsk.fas.gov.ru/.

3. Рассмотрение обращения состоится **03 августа 2017 г. в 11.00 часов** по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д.2, каб.109.

4. На основании пункта 257 Постановления № 615 участнику процедуры отбора подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту - ООО «Организатор» представить в Архангельское УФАС России до рассмотрения дела на заседании Комиссии объяснения по уклонению от выполнения работ по договору от 19.05.2016 № 151 (с правовым обоснованием своей позиции).

Полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением (копией решения) о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Полномочия представителей юридического лица должны быть подтверждены доверенностью на участие в рассмотрении дела, подписанной уполномоченным лицом.

Для обеспечения оформления пропусков в здание по адресу: г. Архангельск, ул. К.Либкнехта, 2 Архангельскому УФАС России необходимо заблаговременно сообщить Ф.И.О представителей по телефону (8182) 20-78-45.

Руководитель

Архангельского УФАС России **Д.В. Бугаев**